

9 주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 순창군에서 '15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
제10회 순창장류축제	913	0	880	0	2015	2014	100%
섬진강 A+A 타운벨트 조성사업	1,530	497	943		2015	2012	100%
섬진강 향가 관광자원개발사업	15,500	9,596	3,791	2,113			100%
작은영화관 및 청소년문화의집 건립사업	4,623	1,526	3,097		2015년	2014년	100%
전북형 농촌관광 거점마을 육성사업	3,000	-	362	2,638	2018년	2015년	3.5%
축산진흥센터 건립사업	2,500		100	2,400	2016	2014	10%
순창군 공공승마장 조성사업	5,700		1,471	4,229	2016	2014	30%
섬진강 장군목 생태관광지 조성	7,300		26	7,200	2024년	2015년	6%
구미지구 마을하수도 설치사업	2,300	292	1,062	946	2016년	2014년	59%
순창 농특산물 활용 식문화융합 기반조성	3,500	-	2,248	1,252	2016년	2014년	80%
강천 음용수 동굴형 체험관 조성	2,400	-	456	1,944	2017년	2015년	50%
순창 실내다목적구장 건립사업	3,000	121	2,359	520	2016년	2013년	95%
다용도보조경기장조성	5,130	-	1,000	4,560	2018년	2015년	토지매입 (70%)
강천산군립공원 개발사업	3,100	-	986	2,114	2017년	2014년	50%

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 '15년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

- ※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성
- ※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '15년말 기준으로 작성
- ※ 담당자 연락처, 필요성, 사업개요, 총사업비(재원별), 추진상황, 향후계획, 사업변경 내역 등 순서에 따라 필히 기재
- ※ 대상사업 중 “의뢰심사”(광역은 중앙, 기초는 중앙 및 시도 의뢰)사업은 의무공시, “자체심사”사업은 사업규모(금액)이 크거나 중요한 사업 등에 대해 자율적으로 대상사업을 선정 공시(최소 10건 이상)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제10회 순창장류축제	담당자	문화관광과 윤지현 (☎650-1624)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 관광객 유치, 지역경제 활성화, 지역민 단합, 지역문화 진흥

사업개요

- 기 간 : 2015. 10. 29 ~ 11. 1
- 위 치 : 순창전통고추장민속마을, 순창읍 일품공원 일원
- 규 모 : 8개분야 67개 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	880	해당없음	880	해당없음	해당없음
국 비	150		150		
시 도 비	63		63		
시군구비	667		667		
지 방 채	0		0		
민간자본	0		0		
기 타	0		0		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제10회 순창장류축제 개최 및 정산완료

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 A+A 타운벨트 조성사업	담당자	문화관광과 조근철 (☎650-1621)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 섬진강 상류의 문화.예술자원과 농촌마을.특산물 등을 중심으로 협력사업을 추진하여 시너지 효과 창출 및 지역경제 활성화
- ※ 임실, 순창, 남원 3개 시군의 2011년 대통령직속 지역발전위원회에 기초 생활권 연계 협력사업으로 공모신청하여 확정된 사업

사업개요

- 위 치 : 적성면 평남리 구남마을 일원
- 규 모 : 미술관 및 공방 330㎡, 문화프로그램 운영, 문화예술제 개최 등
- 기 간 : 2012 ~ 2015

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,440	497	943	해당없음	해당없음
국 비	1,127	396	731		
시 도 비	29		29		
시군구비	284	101	183		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 설계용역 착수 : 2012. 8.
- 섬진강 문화예술제 개최 : 2013. 11.
- 미술관 기본계획 승인(전라북도) : 2013. 11.
- 설계용역 완료 : 2014. 2.
- 공사 착공 및 준공 : 2014. 7. ~ 2015. 11.

향후계획

- 미술관 개관.운영 : 2016. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 향가 관광자원 개발사업	담당자	문화관광과 김영진 (☎650-1632)	
-----	------------------	-----	--------------------------	--

사업목적 및 필요성

- 섬진강 향가유원지 일원에 오토캠핑장, 자전거쉼터, 옥출산 등산로 정비, 향가목교 LED야간경관조성사업 등 체험,체류형 관광자원 개발로 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2016(7년)
- 위 치 : 풍산면 대가리 향가마을 일원
- 규 모 : 건강휴양체험지구 조성, 숲속체험지구 조성
 - 오토캠핑장 37면, 방갈로 9동, 자전거쉼터, 상하수도시설 4.83km, 저류습지, 마을담장 및 안길 정비, 향가목교 LED야간경관 조성, 옥출정자, 옥출산 등산로 및 산책로 3km, 쉼터, 안내판 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,500	9,596	3,791	2,113	해당없음
국 비	6,604	4,459	1,520	625	
시 도 비	1,287	837	341	109	
시군구비	7,609	4,300	1,930	1,379	

추진상황(추진단계 및 진도 : 추진중, 87%)

- 숲속체험 체험지구 조성사업 완료 : 2012. 12.
- 건강휴양체험지구 조성사업 착공 : 2014. 12.
- 향가오토캠핑장 조성사업 준공 : 2015. 5.
- 향가오토캠핑장 운영 : 2015. 7.

향후계획

- 향가목교 LED야간경관조성, 단체용방갈로 조성 완료 : 2016. 11.

사업변경 내역

- 국가하천인 섬진강 고수부지내 수변학습체험지구 조성계획을 사업계획에서 제외하여 총사업비 200억원에서 155억원으로 변경 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명	작은영화관 및 청소년문화의집건립사업	담당자	문화관광과 정승태 (☎650-1635)
-----	---------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 영화를 보기 위해 도시로 나가야 시간적, 경제적 낭비요인을 줄이고 도시와 농촌 간의 문화적 격차를 해소하기 위함
- 영화관과 청소년문화의집을 한 건물안에 설치 운영함에 따라 순창군을 대표하는 복합문화공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2012. 3. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 순창읍 남계로 83(남계리 471)
- 규 모 : 부지면적 4,569㎡
- 연면적 : 1,371㎡(영화관 645, 청소년문화의집 569, 기타 157)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,623	1,526	3,097	해당없음	해당없음
국 비	1,550	523	1,027		
시 도 비	300	101	199		
시군구비	2,323	783	1,540		
지 방 채					
민간자본	100		100		
기 타	350	119	231		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 작은영화관 및 청소년 문화의집 건립공사 : 2014. ~ 2015. 9. 21.
- 군의회 민간위탁 동의안 의결 : 2015. 9. 15.
- 영화관 수탁자 선정 : 2015. 9. 23.
- 영화관 위·수탁자 협약 및 관리위탁 : 2015. 10. 07.
- 영화관 개관식 : 2015. 10. 26.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	전북형 농촌관광거점마을 육성사업	담당자	농촌개발과 임근택 (☎650-1757)	
-----	-------------------	-----	--------------------------	--

사업목적 및 필요성

- 민선6기 “삼락농정, 사람 찾는 농촌 구현”을 위한 혁신적 농촌관광 시스템 구축의 거점 육성, 도시민 유입 촉진을 통한 농촌활력 도모

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018년
- 위 치 : 순창군 쌍치면 피노마을(거점), 양촌·둔전마을(연계) 일원
- 규 모 : 농촌관광거점센터 신축, 빨치산 테마 서바이벌 체험장 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계					
국 비	1,500		181	498	821
시 도 비					
시군구비	1,500		181	498	821
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 체험지도사 양성과정 주민교육(10명 수료) : '15. 8. 31 ~ 12. 4.
- 마을 법인(피노우리영농조합법인) 구성(24명, 출자금 132백만원) : 11. 24.
- 거점센터 부지(2필지, 4,371.4m²) 매입, 법인 소유등기 완료 : 11. 30.
- 체험프로그램 개발 컨설팅 완료(빨치산 체험프로그램 등 3종) : '16. 3. 10.
- 기본계획 수립 용역 발주(업체 선정) : 6. 21. [(재)대한지방자치연구원]

향후계획

- “늪지 않는, 건강먹거리” 개발 컨설팅, 동기화·공동체 교육, 체험프로그램 운영 실습 등 S/W사업 업체 선정 및 계약 체결 : '16. 8. 29.
- 기본계획 수립용역 중간보고회 : '16. 9월
- 기본계획 수립 및 세부설계 용역 완료 : '17. 2월
- 빨치산 테마 서바이벌 체험장 조성 등 기초 토목공사 발주 : '17. 4월

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	축산진흥센터 건립사업	담당자	산림축산과 서진원 (☎650-1941)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창 명품 축산물 유통 및 판매망 구축을 통한 축산농가 소득 증대
- 강천산과 민속마을, 승마장을 연계한 축산물 판매로 6차 산업화

사업개요

- 위 치 : 팔덕면 구룡리 630번지
- 규 모 : 지상2층, 연면적 890.42㎡ 증축
- 내 용 : 축산물 전시판매장 . 가공실 및 축종별 단체사무실 등
- 기 간 : 2015 ~ 2016

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500		100	2,400	
국 비	1,000		40	960	
시 도 비	500		20	480	
시군구비	1,000		40	960	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업계획 확정 : 2015. 3.
- 공유재산관리계획 의회 의결 : 2015. 6.
- 설계용역 : 2015. 9. ~ 2015. 12.

향후계획

- 공사착공 : 2016. 3.
- 운영조례 제정 : 2016. 9.
- 공사준공 : 2016. 12.
- 축산진흥센터 개관 및 운영(예정) : 2017. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순창군 공공승마장 조성사업	담당자	산림축산과 서진원 (☎650-1941)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 승마체험 및 관광 . 축산센터를 연결하는 새로운 소득원 창출
- 관광산업과 연계한 체류형 승마장 조성으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 팔덕면 구룡리 5-1번지 일원
- 규 모 : 부지면적 19,777㎡, 건물연면적 3,291.8㎡
- 내 용 : 실외마장 조성, 건물 3동 신축(실내마장, 마사.사무실, 퇴비사)
- 기 간 : 2015 ~ 2016

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,700		1,471	4,229	해당없음
지 특	800		13	787	
시 도 비	360		6	354	
시군구비	4,540		1,452	3,088	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 설계용역 : 2015. 1. ~ 2015. 6.
- 공사착공 : 2015. 9.

□ 향후계획

- 공사준공 : 2016. 10.
- 공공승마장 개장(예정) : 2017. 5.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 장군목 생태관광지 조성	담당자	환경수도과 강정훈 (☎650-1724)
-----	------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 섬진강 상류지역의 수려한 자연경관 및 우수한 생태계, 독특한 지형과 지질자원을 생태관광자원으로 현명하게 이용함으로써 지역브랜드 가치향상과 소득증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년(10년)
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리,구미리, 적성면 평남리,석산리 일원
- 사업내용 : 자연생태정원, 수변생태로조성, 생태탐방로조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,300		26	874	6,400
국 비	3,600			400	3,200
시 도 비	1,900		26	274	1,600
시군구비	1,800			200	1,600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 생태관광지 대상지 선정, 현장조사 및 전문가 자문 : '15. 2월~3월
- 생태관광지 확정 : '15. 5월
- 전라북도 재정투자심사 완료 : '15. 7. 20.
- 중기지방재정계획 반영 : '15. 10월
- 종합마스터플랜 수립용역 준공 : '16. 2월
- 섬진강 수변생태로 조성공사 발주 : '16. 6월

□ 향후계획

- '17년 실시설계용역 발주, 사전행정절차 이행('16.12월)
- '16년 섬진강 수변생태로 조성공사 완료('16.12월)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	구미지구 마을하수도 정비사업	담당자	환경수도과 이종대 (☎650-1743)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 마을 발생 하수가 여과 처리과정 없이 인근 하천으로 유입 오염되고 있어 마을단위별 하수처리로 수질개선 및 지역주민 보건위생 향상

사업개요

- 기 간 : 2014. 4월 ~ 2016. 5월
- 위 치 : 순창군 동계면 구미리 일원
- 규 모 : 오수관로 2.88km, 가정배수설비 116가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,300	292	1,062	946	
국 비	1,600	204	743	662	
시 도 비	-				
시군구비	700	88	319	284	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 59%)

- 구미지구 마을하수도 정비사업 실시설계 용역 완료 ----- '13. 8월
- 마을하수도 정비사업 발주 ----- '14. 3월
- 하수처리장 설치 및 오수 관로 시공 ----- '14. 3월 ~ '14. 10월

향후계획

- 마을하수도 가정 배수설비 설치 및 주관로 연결 --- '14. 11월 ~ '15. 5월
- 마을하수도 시설 운영 및 유지관리 ----- '15. 6월

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순창 농특산물 활용 식문화 융합 기반 조성	담당자	건강장수사업소 김 옥 (☎650-1524)
-----	-------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창 농·특산물을 활용한 고부가가치 식품산업 육성으로 농촌의 산업화
- 건강장수문화의 특화자원을 활용한 체험관광 상품화로 도농교류 활성화를 통해 6차 산업의 인프라 구축과 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 전북 순창군 일원
- 규 모 : 체험관광 활성화, 혁신체계 구축 및 네트워킹 등 4식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500	-	2,248	1,252	-
국 비	1,750	-	1,124	626	-
시 도 비	900	-	584	316	-
시군구비	850	-	540	310	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 농산물 지표물질 추출·분석 시스템 구축
- 식생활 실습관 및 농특산물 보관시설 준공
- 농특산물 홍보 및 마케팅(홈쇼핑 : 3회, 직거래 행사 : 5회)
- 농업인 역량교육 실시(2회)

향후계획

- 식생활 실습관 실습 기기 구입 및 설치 ----- '16. 9월
- 산야초를 활용한 힐링 워터공원 조성 착공 및 준공 ----- '16. 9~12월

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	강천 음용수 동굴형 체험관 조성사업	담당자	건강장수사업소 황선하 (☎650-1531)
-----	---------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 강천 음용수의 우수성을 부각시키며 관광자원으로 연계 활용
- 강천산 일원 계류.체험 관광의 거점 관광지 조성과 순창 농·특산물과 순창장류 산업을 연계한 관광으로 확대

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2017(3년)
- 위 치 : 팔덕면 청계리 781-1번지 일원
- 규 모 : 동굴형태 체험시설 L=50m B=5.0~7.0m
 - 호기심 공간(진입부) : 안개분수, 경관조명
 - 치유.체험공간 : 게르마늄방, 치유의샘(당뇨치유), 벽천(음이온 체험)
 - 휴식공간 : 별자리, 휴식공간, 계류 호안공 240m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원(도비 100%) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,400	-	456	1,144	800
국 비					
시 도 비	2,400	-	456	1,144	800
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(착공 : 50%)

- 군 지방재정투자심사 승인 '15. 1월
- 온천공 추가 확보 '15. 4 ~ 9월
- 기본 및 실시설계 추진 '15. 4 ~ 12월
- 온천개발계획 수립 및 온천원 보호지구 지정 용역 추진 '15. 12월
- 기술자문위원회 개최 '16. 2월
- 원가심사(전북도) 완료 '16. 3월
- 동굴형 체험시설 조성사업 착공 '16. 6월

향후계획

- 사업 지속 추진 '16. 8월 ~ '17. 12월

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순창 실내다목적구장 건립사업	담당자	체육공원사업소 조동진 (☎650-5524)
-----	-----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 사계절 이용 가능한 체육시설 조성으로 군민 건강증진 기여
- 각종 대회 및 전지훈련 유치 확대로 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2014. 07. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리, 공설운동장 내
- 규 모 : 다목적(돔)구장 1동(2,716.08㎡) 및 부대시설 등 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	121	2,359	520	-
국 비	900	-	441	459	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,100	121	1,918	61	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 실시설계용역 완료 : '14. 11월
- 건축(기계)공사 및 막구조물 제작·설치 완료 : '15.11월
- 전기 및 소방설비 공사, 태양광발전장치 등 완료 : '15.12월
- 돔구장 부대시설(빛물이용시설, 객석, 보호패드 등) 설치 완료 : '16.5월

향후계획

- 보조주차장 및 테니스장 보완공사 완료 : '16.11월

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	다용도 보조경기장 조성	담당자	체육공원사업소 조동진 (☎650-5524)
-----	--------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 체육시설 인프라 확충 및 각종 대회, 사계절 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 도모
- 스포츠 마케팅 종목의 다양화 및 군민 생활체육 기반 확충

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 일원
- 규 모 : 축구·야구 겸용구장 및 기타 부대시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,130	-	1,000	630	3,500
국 비	1,050	-	-	-	1,050
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,080	-	1,000	630	2,450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 관련 토지·물건조서 작성 및 열람공고 : '15. 8월
- 토지보상계획공고 및 감정평가 : '15. 8월~11월
- 토지매입 : '15. 12월 ~ 현재

향후계획

- 토지매입 완료 : '16. 12월
- 기본 및 실시설계 : '17. 1월 ~ 5월

사업변경 내역

- 토지감정평가 결과 예상보다 토지매입비 증가 및 공사비 부족이 예상됨에 따른 사업비 증액(당초 28억→변경 35억)

사업명	강천산군립공원 개발사업	담당자	체육공원사업소 김학명 (☎650-5531)
-----	--------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 늘어나는 관광수요 충족
- 관광객 편의시설 증가에 따른 관광객 증가로 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년
- 위 치 : 전라북도 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원
- 규 모 : 계곡탐방로 정비 2.5km, 등산로 정비 12km 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,100		986	1,000	1,114
국 비	1,550		497	500	553
시 도 비	800		257	255	288
시군구비	750		232	245	273
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 강천산 선녀계곡 주변 낙석방지망 설치 ----- '15. 3.
- 강천산 산책로 난간 및 벤치 보수 ----- '15. 7.
- 현수교 주변 등산로 정비 ----- '15. 8.
- 현수교 광장 입구 목교 설치 ----- '15. 10.
- 현수교 및 주변 계단 정비 ----- '15. 11.
- 제3주차장~제2주차장 데크 인도 설치 ----- '15. 12.
- 강천산 현수교광장 및 강천사 화장실 정비 ----- '15. 12.
- 강천산계곡 쉼다리 설치 ----- '15. 12.

향후계획

- 강천산 여성 친화형 화장실 설치 등 9건 추진

사업변경 내역

- 해당사항 없음