

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 순창군에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
옥천인재숙 기숙동 증축 및 리모델링 사업	5,000	306	4,694	-	2018	2016	100%
지산~안정선 도로 (3공구) 확포장공사	6,000	3,075	700	2,225	2020	2015	52%
삼산강류라인연결업	6,800		2,600	4,200	2018년	2016	22%
강천산 대표관광지 육성사업	8,400	2,000	1,850	3,150	1,400	2015	40%
행복주택 건립사업	3,800		1,976	1,824	2019.7	2016	10%
전북형 농촌관광 거점마을 육성사업	3,000	1,468	1,032	500	2019	2015	35%
용월산 자연휴양림 조성사업	5,000		800	4,200	2019	2015	30%
강천산야간명화사업	3,800	-	1,000	2,800	2018	2016	30%
삼산강장군목 생태관광지 조성사업	7,300	700	184	6,416	2024	2015	12%
교성지구 하수 관거 정비사업	7,164	5,312	1,852	-	2017	2013	100%
구미지구 마을 하수도 설치사업	2,300	1,903	397	-	2016	2014	100%
친환경농업연구센 터 조성사업	9,996	3,996	6,000	0	2017	2015	100%
순창 수(Water) 체험센터 건립	9,000	166	2,526	3,020	2019	2015	35%
6차 산업 융복합 농촌체험기반조성사업	2,640	836	965	839	2018	2015	80%
설랜드 관광휴양촌 조성사업	5,800	-	1,800	4,000	2019	2016	20%
세계소스박람회	770	270	500	-	2017	2017	100%
한국형유용군주 산업화기반구축	15,518	5,150	3,120	7,248	2020	2015	60%
다용도 보조 경기장 조성사업	6,964	1,000	780	5,184	2019	2017	25%

▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2017년에 추진한 사업

### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

#### 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	옥천인재숙 기숙동 증축 및 리모델링	담당자	행정과 한충희(☎650-1238)
-----	---------------------	-----	--------------------

#### 사업목적 및 필요성

- 기숙동 및 식당 건물을 증축하고 기존 건물을 리모델링하여 입사생의 쾌적한 생활, 급식, 학습 환경 조성

#### 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2017년
- 위 치 : 순창군 순창읍 옥천로 145-8외 3필지
- 규 모 : 건물 1동(4층, 1,879.79㎡) 증축 및 기존건물 리모델링

#### 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000	306	4,694		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 건물 1동(4층, 1,879.79㎡) 증축 및 기존건물 리모델링 완료

#### 향후계획

- 사업 준공 후 하자 여부 점검 및 부족 시설 추가 보완

#### 사업변경 내역

- 해 당 없 음

사업명	지산~안정선 도로 확포장공사	담당자	안전건설과 강동완(☎ 650-1823)
-----	-----------------	-----	--------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역주민 교통편익 증진 및 지역간 균형발전 도모로 지역경제 활성화
- 농산물 유통 편익으로 농가소득 증대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2003. 8. ~ 2020. 12
- 위 치 : 전북 순창군 인계면 지산리~순창군 구림면 울북리
- 규 모 : 도로 확포장 L=4.34Km, B=8.0m(포장폭 6.5m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,000	3,075	700	1,500	725
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)**

- 도로 확포장(1공구)완료 L=1.98km, B=8.0m ----- '16. 12월
- 도로 확포장(3공구) 실시설계 완료(L=3.06km, B=8.0m) ----- '17. 03월
- 도로 확포장(3공구) 착공 L=3.06km, B=8.0m ----- '17. 07월

**□ 향후계획**

- 도로 확장공사 용지 보상 및 사업추진 ----- '17. 7월
- 도로 확장공사 완료 ----- '20. 12월

**□ 사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음

사업명	섬진강 뷰라인 연결사업	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1632)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 섬진강을 따라 장군목, 용결산, 자연휴양림, 섬진강 미술관, 향가유원지 등 관광인프라가 구축되어 있으나 섬진강 대표 할 수 있는 볼거리가 부족한 실정
- 섬진강 수상레저사업, 섬진강 관광자원 개발사업과 연계한 섬진강의 랜드마크(Land Mark) 조성으로 관광객 유입 극대화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017년 ~ 2018년(2개년)
- 위 치 : 순창군 적성면 괴정리 산 30 일원
- 규 모 : 구름다리(L=270m), 산책로 1km, 전망대(1개소), 안내판 설치 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,800		2,600	4,200	
국 비	3,400		1,300	2,100	
시 도 비					
시군구비	3,400		1,300	2,100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)**

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2017. 5. 8. ~
- 보도현수교 공법·자재 선정(기술자문위원회) : 2017. 10. 25.
- 풍동실험용역 완료 : 2018. 2. 13.
- 전라북도 원가심사 완료 : 2018. 4. 24.
- 기본 및 실시설계용역 준공 : 2018. 5. 4.
- 섬진강 뷰라인 연결사업 착공 : 2018. 7. 2.

**□ 향후계획**

- 국공유지 및 사유지 매입하여 주차장 확보 추진(800대) : 2018. 7월 ~
- 공정별 사업추진 및 준공 : 2019. 7월 ~

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비
  - 당초 : 6,200백만원(국비3,100, 군비3,100) / 변경 : 6,800백만원(국비3,400, 군비3,400)

사업명	강천산 대표관광지 육성사업	담당자	문화관광과 김다미(2650-1632)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 강천산군립공원의 관광명소화 추진에 따른 관광파급효과 확산으로 섬진강 등 부거점 관광지역의 유기적 발전에 따른 순창 지역경제 활성화
- 강천산군립공원과 강천음용수를 연계한 힐링 체험프로그램 개발 등 관광 프로그램 개발 및 관광홍보를 통해 순창군 관광명소 이미지 제고

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)
- 위 치 : 순창군 강천산 군립공원 일원
- 사업규모 : 20건(기반사업 3건, 진흥사업 17건)
- 사업내용 :
  - 기반사업 : 동굴형 체험관조성, 강천산 다목적 주차장 조성, 야간명소화
  - 경상사업 : 관광상품 및 코스개발, 관광이벤트, 관광홍보 마케팅, 관광안내 체계구축

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 8,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,400	2,000	1,850	3,150	1,400
국 비	2,200		500	1,300	400
시 도 비	4,900	2,000	1,000	900	1,000
시군구비	1,300		350	950	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 대표관광지 기본계획 수립 : 2015. 10월
- 지방재정 투융자심사 완료 : 2015. 10. 21.
- 동굴형 체험관 조성사업 추진 : 2016. 4월 ~
- 관광진흥 사업 추진 : 2016. 1월 ~

**□ 향후계획**

- 관광진흥사업 연중 추진 : 2018. 1월 ~ 12월
- 팸투어, 코레일 관광객유치 지원, 단체관광단 유치 등
- 동굴형 체험관 조성사업 추진 : 2018. 1월 ~
- 강천산 야간명소화 사업 추진 : 2018. 1월 ~

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비
  - 당초 : 5,800백만원(국비800, 도비 5,000) / 변경 : 8,400백만원(국비2,200, 도비4,900, 군비1,300)

사업명	행복주택 건립사업	담당자	민원과 조세형(☎650-1436)
-----	-----------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 신혼부부 등을 위한 소규모 임대주택 공급을 통해 경제적 부담이 적은 안정적인 거주공간 제공으로 정주민구 증대에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 순창읍 순화리 496 외6필지(1,152.22㎡)
- 규 모 : 30호(44㎡-26호, 29㎡-4호)
- 입주대상 : 신혼부부, 사회초년생 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800		1,976	950	874
국 비	874				874
군 비	2,226		1,276	950	
특별교부세	500		500		
특별조정금	200		200		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 행복주택 사업 공모 확정 : 2016. 4.
- 행복주택 사업 설계 완료 : 2017. 11.
- 행복주택 원가 심사 완료 : 2018. 5.
- 주택건설사업계획승인 관련부서 협의 완료 : 2018. 7.

**□ 향후계획**

- 공사착공 : 2018. 7.
- 공사완료 : 2019. 5.
- 행복주택 입주 : 2019. 7.

**□ 사업변경 내역(해당시)**

- 실시설계 결과 사업규모 및 사업비 변경
  - 사업규모 : 당초 30㎡-20호, 45㎡-10호 ⇒ 변경 44㎡-26호, 29㎡-4호
  - 사 업 비 : 당초 22억 ⇒ 변경 38억

사업명	전북형 농촌관광거점마을 육성사업	담당자	농촌개발과 임근택(☎650-1757)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전북도 정책 “삼락농정, 사람 찾는 농촌 조성”을 위한 광역단위의 농촌관광 시스템 구축과 마을 부존자원을 활용한 사업테마 구축으로 지역활력 증진 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015 ~ 2018(4개년)
- 위 치 : 순창군 쌍치면 금성리 피노마을 일원
- 주요내용 : 농촌관광거점센터 및 농촌체험장 조성, 지역(주민)역량강화 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,000백만원(지특 1,500, 군비 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	1,468	1,032	500	-
국 비	1,500	734	516	250	
시 도 비					
시군구비	1,500	734	516	250	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)**

- 사업 기본계획 전북도 승인('17. 5월), 세부설계 완료 : '17. 9월
- 건축·토목, 전기·통신·소방 등 분야별 공사업체 선정, 계약 완료 : '17. 10월
- 거점센터 등 건축허가 관련 농지전용 전북도 협의 완료 : '18. 6월

**□ 향후계획**

- 거점센터 및 농촌체험장 건축·기계설비·토목 등 공사 착공 : '18. 7월
- 공사 준공, 운영계획“안” 시행 : '19. 6월

**□ 사업변경 내역**

- '18. 1월부터 추진된 농지전용과 관련, 순창군(피노마을)과 전북도(농지관리팀) 간 입장차로 인한 기존 기본계획 상 전투체험장 설치 불가(기본계획 일부수정 불가피)  
⇒ 수영장, 활쏘기체험 등을 중심으로 기본계획 내 프로그램 개편(예정)  
⇒ 기타 전봉준장군압송로 걷기체험, 지역 문화관광해설사 활용 등 추가 반영

사업명	용결산 자연휴양림 조성사업	담당자	산림공원과 황종승(2650-1924)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 용결산 치유의 숲과 연계한 자연휴양림을 개발하여 장군목 일원을 산림문화 휴양관광지의 거점으로 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017 ~ 2019년(3개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산101-1번지 외 1필지
- 사업내용 : 산림휴양관, 숲속야영장, 암벽등산로, 숲속쉼터, 조형물, 탐방로정비, 기타 편익시설 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,500/균비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000		68	2,532	2,400
국 비	2,500		34	1,266	1,200
시 도 비					
시군구비	2,500		34	1,266	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 기본계획 및 1년차 실시설계 완료 : 2017. 10월
- 1년차 사업 도 승인 : 2018. 1월
- 1년차 사업 착공(숲속야영장, 등산로조성) : 2018. 3월
- 2 ~ 3년차 실시설계 용역 착수 : 2018. 6월

**□ 향후계획**

- 1년차 사업 준공(숲속야영장, 등산로조성) : 2018. 8월
- 2 ~ 3년차 실시설계 용역 완료 : 2018. 12월
- 2 ~ 3년차 사업 도 승인 및 관련부서협의 : 2018. 2월
- 2 ~ 3년차 사업 착공 : 2018. 4월

사업명	강천산 야간 명소화사업	담당자	산림공원과 김학명(8650-1928)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 순창 관광의 중심지인 강천산군립공원의 야간 산책로 개방 및 야간 핵심 콘텐츠를 구축하여 관내 명소들과 연계하여 '머무르고 싶은 순창'의 이미지를 지역 브랜드화
- 야간 개방을 통한 공원 체류시간 증대로 주변 관광 활성화 및 지역경제 동반 성장의 견인차 필요

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017 ~ 2018년(2개년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원
- 규 모 : 강천산 자연경관 + 증강현실 기법을 기반으로 야간에 감동을 받을 수 있는 문화콘텐츠 제작 설치(L=1.3km)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,800백만원(균특 1,800/도비 860/군비 1,140)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	-	1,000	2,800	-
국 비	1,800	-	500	1,300	-
시 도 비	860	-	260	600	-
시군구비	1,140	-	240	900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 군 지방재정 투자심사 : 2016. 7월
- 기본계획 수립 : 2016. 11월
- 중기지방재정계획 수립 : 2016. 12월
- 실시설계 및 콘텐츠 개발·구축 용역(1차분) 완료 : 2018. 1월

**□ 향후계획**

- 콘텐츠 개발·구축 용역(2차분) 추진 : 2018. 12월
- 기반시설(전기, 통신, 조형물) 설치 추진 : 2018. 12월
- 시험운영 : 2018. 12월

사업명	섬진강장군목 생태관광지 조성사업	담당자	환경수도과 강정훈(☎650-1722)
-----	-------------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 생태관광사업 다변화에 기여
- 섬진강 상류지역의 브랜드 가치 향상과 지역경제 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년
- 위 치 : 섬진강 장군목(전북 순창군 적성면, 동계면)
- 규 모 : 수변생태로 조성, 탐방길, 관찰로 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,300	700	184	500	5,916
국 비	3,600	324	92	250	2,934
시 도 비	1,900	213	46	125	1,516
시군구비	1,800	163	46	125	1,466
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)**

- 지방재정투자심사 완료('15.7), 중기지방재정계획 반영('15.10)
- 수변생태로 조성공사(이팝나무 외 3종, 1,494주 식재) ---- '16.6월 ~ 12월
- 신비한 요강바위탐방길 조성사업 실시설계 용역 및 사업추진 —— '17.9월 ~ '18.10월

**□ 향후계획**

- '17년 이월사업(신비한 요강바위 탐방길 조성) 사업추진 : '17. 12 ~ '18. 10
- '18년 사업(구암정주변 생태자원관찰로 정비사업) 실시설계 용역 및 사업추진 : '18. 2 ~ 8

**□ 사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음

사업명	교성지구 하수관거 정비사업	담당자	환경수도과 이종대(☎ 650-1743)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창 외곽지역의 발생 오수를 공공하수처리시설로 유입 처리하여 맑고 깨끗한 생활환경을 조성하고 수질개선으로 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2017. 9월
- 위 치 : 순창읍 교성리 일원
- 규 모 : 오수관로 11.4km, 가정배수설비 459가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,164백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,164	5,312	1,852	-	-
국 비	5,015	3,719	1,296	-	-
시 도 비					
시군구비	2,149	1,593	556	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 하수관거 정비사업 발주 ----- '15. 7월
- 오수 관로 시공 ----- '16. 12월
- 오수관로 정비사업 준공 ----- '17. 9월

향후계획

- 유지관리 ----- '17. 10월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	구미지구 마을하수도 정비사업	담당자	환경수도과 이종대(☎ 650-1743)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 마을 발생 하수가 여과 처리과정 없이 인근 하천으로 유입 오염되고 있어 마을단위별 하수처리로 수질개선 및 지역주민 보건위생 향상

사업개요

- 기 간 : 2014. 4월 ~ 2016. 5월
- 위 치 : 순창군 동계면 구미리 일원
- 규 모 : 오수관로 2.88km, 가정배수설비 116가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,300	2,300	-	-	-
국 비	1,600	1,600	-	-	-
시 도 비					
시군구비	700	700	-	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 구미지구 마을하수도 정비사업 실시설계 용역 완료 ----- '13. 8월
- 마을하수도 정비사업 발주 ----- '14. 3월
- 하수처리장 설치 및 오수 관로 시공 ----- '16. 5월
- 사업 준공 및 마을하수처리장 운영 ----- '16. 5월

향후계획

- 없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	친환경농업연구센터 조성사업	담당자	생명농업과 조민영(☎ 650-5622)
-----	----------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 유기농업 기술개발, 실용화 연구 및 교육을 통한 기존농업의 체질개선
- 저비용 유기농자재 생산·공급, 실용화 교육을 통한 지속가능한 농가 자립형 친환경농업 육성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)
- 위 치 : 순창군 유등면 건곡리 1425번지 외 4필지
- 규 모 : 연구동(2,133㎡), 실증온실(1,219㎡), 연구실용화시설(496㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,996백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,996	3,996	6,000		
국 비	4,998	1,998	3,000		
시 도 비	1,499	599	900		
시군구비	3,499	1,399	2,100		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 국가공모 사업대상자 선정 : '14. 3월
- 지방재정 중앙 투·융자사업 심사 완료(조건부 승인) : '14. 7월
- 지방재정 중앙 투·융자사업 재심사 완료(적정) : '15. 7월
- 건축공사 착공 : '16. 5월
- 건축공사 준공 : '17. 8월
- 친환경농업연구센터 개소식 : '17. 11월

**□ 향후계획**

- 친환경농업연구센터(종자·미생물·토양분석 연구실 등) 운영

**□ 사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	순창 수(Water) 체험센터 건립	담당자	건강장수사업소 김영진 (☎ 650-1531)
-----	---------------------	-----	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 음용온천수 등 자연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 관광산업 창출
- 특화된 건강증진 시스템 개발 및 운영으로 장기 체류형 관광객 유치

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 규 모 : 수체험센터 1동(연면적 2,904.57㎡), 온천관광정원 1식
  - 수체험센터 : 치유누리실, 사우나실, 음이온·수소 등 테라피, 놀이방, 스넥바 등
  - 온천관광정원 : 온천족욕탕, 어린이놀이터, 명상정원, 온천산책로 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000	166	2,526	3,844	2,464
국 비	4,500	83	1,263	1,922	1,232
시 도 비	2,250	41	631	1,024	554
시군구비	2,250	42	632	898	678
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)**

- 지방재정 투자심사 완료('15.7.), 중기지방재정계획 반영('15.11)
- 공유재산 관리계획 승인 ----- '15. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 실시설계 완료 ----- '17. 7월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 착공 ----- '17. 10월

**□ 향후계획**

- 순창 수(water)체험센터 건립사업 재착공 ----- '18. 3월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(1차) 준공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 착공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 준공 ----- '19. 12월

**□ 사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	6차산업 융복합 농촌체험 기반조성 사업	담당자	건강장수사업소 김 욱 (☎650-1524)
-----	-----------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 쉼랜드(SHIL Land)지구를 중심으로 힐링 체험과 관광자원을 활용한 순창의 미래 산업 기반 구축
- 건강장수문화의 특화자원을 활용한 체험관광 상품으로 도농교류 활성화를 통해 6차 산업의 인프라 구축과 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2016. 1.~2018. 12.
- 위 치 : 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원
- 규 모 : 농촌체험 산야초·약초 경관지구 1식, 농업농촌휴양단지 조성 1식, 도농교류 체험프로그램 운영 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,640	836	965	839	-
국 비	1,320	420	480	420	-
시 도 비	695	226	251	218	-
시군구비	625	190	234	201	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 농촌체험 산야초·약초 경관지구 조성 준공('17. 6월)
- 농업농촌휴양단지 부지 조성 착공('17. 7월)
- 식문화도농교류체험프로그램 운영 : 44회(2,056명)/힐링체험프로그램 및 콘텐츠 개발(1종)
- 산야초식단 개발(32종)/ 순창산 농산물을 활용한 기능성식품소재 개발 및 고부가가치 제품화 연구:기술이전 1건, 특허출원 6건, 특허등록 1건, 제품화 3건 등

향후계획

- 농업농촌 휴양단지 부지 조성 준공 ----- '18. 9월

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	설랜드 관광휴양촌 조성사업	담당자	건강장수사업소 손병국(☎650-1532)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 설(SHIL)랜드를 중심으로 한 힐링체험 및 휴식공간 제공으로 몸과 마음의 치유를 포괄하는 휴식형 체험·관광 기반 시설 구축

사업개요

- 기간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)
- 위치 : 순창군 인계면 쌍암리 건강장수과학특구 내
- 규모
  - 힐링숙박시설 10동(A=35㎡/1동), 건강휴양체험시설(A=350㎡)
  - 사계광장(포토존, 쉼터, 계류정비, 14,800㎡), 수변공원(4,600㎡)
  - 주차장(100대) 및 화장실 1동, 홍보간판 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,800	-	713	1,742	3,345
국비	2,900	-	367	866	1,667
시도비	1,480	-	188	438	854
시군구비	1,420	-	158	438	824
지방채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기타		-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 설랜드 관광 휴양촌 사업 부지 매입 완료 : '08.12
- 설랜드 관광 휴양촌 기본계획 수립 : '16. 7.
- 2016년도 지방재정투자심사 완료 : '16. 8.
- 공유재산 관리계획 심의 의결 : '16.11.
- 수변공원, 사계광장 등 실시설계 용역 착수 : '17. 2.
- 설랜드 관광휴양촌(방갈로 10동) 착공 : '17. 7.

향후계획

- 설랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 착공 : '18. 6.
- 설랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 실시설계 용역 착수 : '18. 6.
- 2019년 사업 휴양체험시설 실시설계 용역 착수 : '18. 8
- 2018년 사업 사계광장, 수변공원 등 조성사업 착공 : '18. 8.
- 설랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 착공 : '18. 8.
- 힐링숙박시설(방갈로 10동) 준공 : '18. 9.
- 설랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 준공 : '18. 9.
- 설랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 준공 : '18. 10.
- 사계광장, 수변공원 등 조성사업 준공 : '19. 6.
- 휴양체험시설 건축공사 준공 : '19. 12.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	세계소스박람회	담당자	장류사업소 양진화 (☎ 650-5426)
-----	---------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 소스를 주제로한 박람회를 통해 지역산업의 새로운 동력 마련
- 장류축제와 연계를 통해 특성화된 산업형 박람회로 지역경제활성화

사업개요

- 기 간 : 2017. 10. 20. ~ 10. 22.
- 위 치 : 전라북도 순창군 순창읍 민속마을길 장류특구 내
- 규 모 : 기업관 2동(10개국 100부스 전시), 특별전시, 음식광장, 기획전시, 비즈니스관, 체험존, 국제학술 심포지움 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	770	270	500	-	-
국 비	150	65	85	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	620	205	415	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 소스박람회 기본계획 수립 ----- '17. 2월
- 소스박람회 추진단 구성 ----- '17. 3월
- 소스박람회 참가기업모집 및 홍보 ----- '17. 8월
- 소스박람회 개최 ----- '17. 10. 20~22

향후계획

- 2018순창세계발효소스박람회 추진 ----- '18. 10월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	한국형 유용균주 산업화기반 구축사업	담당자	순창군 장류사업소 김현영 (☎650-5451)
-----	------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 전북의 전통미생물을 보존, 발굴, 산업화하여 산업주권 확보(균주특허)와 발효미생물 관련 중소기업들의 경쟁력 강화 및 매출 증대

사업개요

- 기간 : 2015. 7 ~ 2020. 6(5년)
- 위치 : 전라북도 일원
- 규모 : 토착유용균주 연구용 DB구축(2,500주), 한국형유용균주선발(215주), 글로벌 평가기술구축, 균주상용화(50건)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,518백만원(국비9,518, 도비2,000, 군비3,000, 민간1,000)

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,518	5,150	3,120	4,080	3,168
국비	9,518	2,750	1,920	2,880	1,968
시도비	2,000	800	400	400	400
시군구비	3,000	1,200	600	600	600
기타	1,000	400	200	200	200

추진상황(추진단계 및 진도 : 3차년도 완료, 60%)

- 3차년도 사업평가 완료
- 연구용 유용균주 선발 및 DB구축(589주), 한국형유용균주선발(35주), 상품화지원(14건), 특허출원(8건), 논문(11건) 유용균주 평가시스템 구축 추진 중

향후계획

- 4차년도 협약 체결 준비
- 한국형 유용균주 선발 및 DB구축, 상품화 지원 등 추진
  - 연구용 균주 500주 이상, 산업용 후보균주 70주, 기업지원 13개소
  - 장비구축 5종, 특허출원 6건 이상, 논문 2건 이상

사업변경 내역(해당시)

- 예산액(국비) 감액 : 당초 160억원에서 155.18억원으로 82백만원 감액 됨  
(백만원)

구분	당초	현행
계	16,000	15,518
국비	10,000	9,518
시도비	2,000	2,000
시군구비	3,000	3,000
기타	1,000	1,000

- 국비 10,000백만원 ⇒ 9,518백만원으로 82백만원 감액
- 5차년도(마지막 차년) 지방비 출연금액은 총 국비 배정액(1~5차년도)에 따라 조정

○ 사업기간(6개월) 연장 계획

구분	당초	현행
사업기간	2015. 7 ~ 2020. 6(5년)	2015. 7 ~ 2020. 6(5년 6개월)

- 당초 사업계획보다 6개월 연장시 국비 증액된 금액으로만 추진, 지방비 출연금액(도비20억원, 군비30억원)은 조정없음

사업명	다용도 보조경기장 조성사업	담당자	체육문화시설사업소 조동진(☎ 650-5524)
-----	----------------	-----	------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 스포츠 마케팅 종목의 다양화로 야구, 축구대회 및 사계절 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 일원(구룡 27-1외 31필지)
- 규 모 : 군계획시설(체육시설) 52,607㎡, 축구·야구 겸용구장 1개소, 야구장 1개소 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 총6,964백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,964	1,000	780	3,500	1,684
국 비	1,450	-	-	1,050	400
시 도 비	300	-	-	-	300
시군구비	5,214	1,000	780	2,450	984
지 방 채	-	-	-	-	-

**□ 추진상황**

- 토지매입 : 전체 32필지 중 31필지 매입완료
- 사전재해영향성검토(행정계획) 및 환경성검토 완료 : '16. 9.
- 문화재 지표조사 완료 : '17. 3.
- 문화재 표본조사 완료 : '17. 6.
- 실시설계 완료 : '17. 6.
- 투자심사(재심사) 완료 : '17. 8.
- 군관리계획(체육시설) 변경 결정 고시 : '17. 9.
- 중앙토지수용위원회 사업인정(의제)사업 의견청취 완료 : '17. 10.

**□ 향후계획**

- 사전재해영향성검토(개발사업), 소규모환경영향평가 완료 : '18. 3
- 공사 착공 : '18. 4
- 미매입 1필지 토지수용 완료 : '18. 9

**□ 사업변경 내역**

- 기정 군계획시설(공공승마장)에 보조경기장을 편입하여 체육시설 지구 범위를 확장함으로써, 녹지용지 확보로 야구장 1개소 추가 조성 가능해짐에 따라 효율적 부지활용을 위해 축구·야구 겸용구장 1개소, 야구장 1개소 실시설계