

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 순창군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
<b>22개 사업</b>	<b>97,586</b>	<b>22,941</b>	<b>22,261</b>	<b>28,150</b>	<b>23,803</b>			
마을 무선방송 시스템 설치사업	4,500	3.2	1,910.4	2,586.4	0	2020	2018	43%
북흥면 청소년문화의집 및 노인교실 건립공사	2,500	0	363	2,137	0	2020	2018	15%
섬진강 뷰라인 연결사업	7,100	6,800	300	0	0	2019	2016	100%
섬진강 문화예술 다남길 조성사업	6,000	708	1,000	1,288	3,004	2022	2015	28%
경천~강천 탐방로 조성사업	4,500	0	20	400	4,100	2022	2018	1%
강천산대표관광지 육성사업	8,140	7,000	1,140	0	0	2019	2015	100%
순창군 종합문화예술회관 건립부지 매입	4,731	0	50	1,000	3,231	2022	2019	1%
도로기반 지하시설물 전산화사업	2,003	0	150	232	1,621	2023	2018	7.5%
행복주택 건립사업	3,416	0	3,416	0	0	2019	2018	100%
순창읍 중앙로 지중화사업	2,694	0	1,964	730	0	2020	2018	73%
건기 좋은길 조성사업	3,361	0	860	940	1,561	2021	2019	26%
용결산 자연 휴양림 조성사업	6,500	858	526	4,000	1,116	2021	2015	21%
삼산강근목 생태관광지 조성사업	7,300	2,200	400	800	3,900	2024	2015	36%
금과 경영살습 임대농장 조성사업	2,100	0	2,100	0	0	2020	2019	100%
순창창년형 팸플릿플랫폼 구축사업	4,400	0	1,220	1,180	2,000	2022	2018	28%
순창 슈(Water)캐환센터 건립사업	9,521	3,794	2,088	3,639	0	2020	2015	62%
월랜드 관광휴양촌 조성사업	5,872	1,578	3,092	1,202	0	2020	2016	80%
세계발효소스박람회	350	0	350	0	0	2019	2017	100%
동계면 종합체육관 건립사업	5,302	0	32	2,000	3,270	2022	2019	1%
쌍치 근린생활형 국민체육센터 건립사업	2,500	0	65	2,435	0	2020	2019	3%
구름 살내 다목적구장 건립사업	2,600	0	1,119	1,481	0	2020	2019	43%
살내야구연습장 건립 및 경관 조성사업	2,196	0	96	2,100	0	2021	2019	4%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '19년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

사업명	마을 무선방송시스템 설치사업	담당자	행정과 안정환(☎650-1225)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- '18~'20년까지 군 관내 286개 마을에 대한 무선방송시스템을 구축(회당 15억, 총 3회 45억)하여 각종 재난재해 및 행정소식 등을 정확하고 신속히 전파하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2018. 2. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 11개 읍면 286개 마을회관 및 9,694세대
- 사업내용 : 기 구축된 재난예·경보시스템(동보장치)을 연계한 무선방송 구축 - 무선송·수신장치, 가정용무선수신기 설치 및 재난예·경보장치 업그레이드 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500	3.2	1,910.4	2,586.4	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,500	3.2	1,910.4	2,586.4	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- 1차 사업 대상 마을 설치완료(88개 마을 3,788세대)
- 2차 사업 대상 마을 사업 진행 중(105개 마을 3,666세대)

향후계획

- 3차 사업 추진(93개 마을 2,240세대)
  - 조달청 총액계약 의뢰를 통한 전국공개입찰 : '20. 8.
  - 낙찰자 결정 : '20. 8.
  - 공정별 사업 추진 및 준공 : '20. 12.

사업변경 내역

- 총사업량
  - 당초 : 11개 읍면, 280개 마을, 11,272세대
  - 현재 : 11개 읍면, 286개 마을, 9,694세대



사업명	섬진강 뷰라인 연결사업	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1632)
-----	--------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 섬진강을 따라 장군목, 용결산, 자연휴양림, 섬진강 미술관, 향가유원지 등 관광인프라가 구축되어 있으나 섬진강 대표 할 수 있는 볼거리가 부족한 실정
- 섬진강 수상레저사업, 섬진강 관광자원 개발사업과 연계한 섬진강의 랜드마크(Land Mark) 조성으로 관광객 유입 극대화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)
- 위 치 : 순창군 적성면 괴정리 산 30 일원
- 규 모 : 출렁다리(L=270m), 산책로 1.4km, 어드벤처 전망대, 안내판 설치 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,100백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,100	6,800	300	-	-
국 비	3,400	3,400	-	-	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	3,400	3,400	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 기본 및 실시설계 착수 및 완료 : '17. 5.~'18. 5.
- 보도현수교 공법·자재 선정(기술자문위원회) : '17. 10. 25.
- 풍동실험 착수 및 완료 : '17. 11.~'18. 3.
- 전라북도 원가심사 완료 : '18. 4. 24.
- 섬진강 뷰라인 연결사업 착공 및 완료 : '18. 7.~'19. 12.

**□ 향후계획**

- 시설물의 지속적인 유지관리 추진 : '20. 1.~
- 출렁다리와 연계한 볼거리, 쉼터 등 확대 추진(프로그램개발 등) : '20. 8.~

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비
  - 당초 : 6,800백만원(국비3,400, 군비3,400) / 변경 : 7,100백만원(국비3,400, 도비300, 군비3,400)

사업명	섬진강 문화예술 다남길 조성사업	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1632)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창군은 현재 강천산, 온천관광벨리, 고추장민속마을, 건강장수연구소힐링 빌리지 등 서부권에 편중된 1일 관광벨트를 동부권 섬진강 자전거 도로와 연계하여 체험형 체류 관광지로 전환이 필요함
- 섬진강의 우수한 자연경관을 찾는 탐방객 수요 증가에 따라 자연경관을 테마로 한 관광 인프라 구축과 예술체험 문화마을 조성을 통해 건강 및 휴양의 지역브랜드를 고양시키고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018년~2022년(5개년)
- 위 치 : 전북 순창군 동계면 구미마을 ~ 적성면 평남마을 ~ 풍산면 향가마을
- 내 용 : 섬진강 미술촌 한옥 예촌 향가마을 소울터널 강변 예술쉼터 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	708	1,000	1,288	3,004
국 비	2,800	154	500	644	1,502
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	554	500	644	1,502
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

- 지방재정 투자 심사 완료 : '15. 10.
- 중기지방재정계획 반영 : '15. 11.
- 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료 : '18. 3.~'19. 5.
- 섬진강 문화예술 다남길 조성사업(1차분) 착공 및 추진 : '19. 7.~

향후계획

- 섬진강 문화예술 다남길 조성사업(2차분) 착공 및 추진 : '20. 6.
- 섬진강 문화예술 다남길 조성사업 공사 추진 및 준공 : '22. 12.

사업변경 내역

- 총사업비
  - 당초 : 7600백만원(국비2,800, 군비4,800) / 변경 : 6,000백만원(국비2,800, 군비3,200)

사업명	경천~강천 탐방로 조성사업 (강천산 오색단풍길 조성사업)	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1632)
-----	------------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창의 대표관광지인 강천산 군립공원과 순창읍을 연계한 오색 단풍길 조성을 통해 강천산 도보 접근성 확대 및 순창읍⇄강천산 쌍방향 관광 코스 개발을 통한 관광객 유치 극대화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(2년)
- 위 치 : 순창읍 경천~팔덕면 청계리 강천산 일원
- 사업내용 : 오색단풍길 10.1km, 수변 쉼터, 포토존 등 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,520백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,520	-	20	400	4,100
국 비		-	-	-	-
시 도 비	2,250	-	-	200	2,050
시군구비	2,270	-	20	200	2,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 중기지방재정계획 반영 : '18. 10.
- 지방재정투융자 심사 완료 : '18. 11.
- 타당성 검토 및 기본계획 수립 완료 : '19. 5~9.
- 관광자원개발(균특이양) 사업 확정 : '19. 10.
- 강천가는 오색단풍길 실시설계 용역 착수 : '20. 3.

향후계획

- 강천가는 오색단풍길 실시설계 용역 완료 : '20. 8.
- 강천가는 오색단풍길 조성사업(1차분) 착공 : '20. 8.

사업변경 내역

- 총사업비  
- 당초 : 4,500백만원(도비2,250, 군비2,250) / 변경 : 4,520백만원(도비2,250, 군비2,270)

사업명	강천산 대표관광지 육성사업	담당자	문화관광과 고아라(☎650-1634)
-----	----------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 강천산군립공원의 관광명소화 추진에 따른 관광과급효과 확산으로 섬진강 등 부거점 관광지역의 유기적 발전에 따른 순창 지역경제 활성화
- 강천산군립공원과 강천음용수를 연계한 힐링 체험프로그램 개발 등 관광 프로그램 개발 및 관광홍보를 통해 순창군 관광명소 이미지 제고

**□ 사업개요**

- 기간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)
- 위치 : 순창군 강천산 군립공원 일원
- 사업규모 : 22건(기반사업 6건, 진흥사업 16건)
- 사업내용 :
  - 기반사업 : 동굴형체험관, 다목적주차장, 강천산 야간명소화 등 (6건)
  - 경상사업 : 관광상품 및 코스개발, 관광이벤트, 관광마케팅, 안내체계 구축 등(16건)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,140백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,140	7,000	1,140	-	-
국비	1,800	1,800	-	-	-
도비	4,900	3,900	1,000	-	-
시군구비	1,440	1,300	140	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 대표관광지 기본계획 수립 : '15. 10.
- 지방재정 투융자심사 완료 : '15. 10.
- 관광진흥사업 추진 : '15. 1. ~ 계속
- 동굴형 체험관 조성사업 착공 및 준공 : '16. 4.~'19. 11.
- 강천산 야간명소화 사업 착공 및 준공 : '17. 6.~'19. 5.
- 강천산 다목적 주차장 조성 실시설계 용역 추진 및 완료 : '18. 12.~'19. 11.

**□ 향후계획**

- 관광 진흥 프로그램 추진 : 연중
- 제2차 강천산 대표관광지 육성사업 추진(5개년) : 2020~2024년

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비
  - 당초 : 8,400백만원(국비2,200, 도비4,900 군비 1,300)
  - 변경 : 8,140백만원(국비1,800, 도비4,900 군비 1,440)

사업명	순창군 종합문화예술회관 건립 부지매입	담당자	문화관광과 한수환(☎650-1626)
-----	----------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창군에 새로운 문화 공간을 조성하여 문화적 활력과 다양한 콘텐츠를 제공하여 복합문화공간 등 미래 발전가치 확보
- 지역예술인과 주민들의 예술활동 공간 및 대공연을 위한 실내 공연장 부족으로 인한 지역민의 문화갈증 해소를 위한 거점 공간 필요

사업개요

- 기 간 : 2019. 12. ~ 2022. 5.
- 위 치 : 전북 순창군 순창읍 순화리 499-1번지 외 42필지
- 규 모 : 34,764㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,731백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,731		50	1,000	3,231
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,731		50	1,000	3,231
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 토지보상 및 수용용역 실시 : 2019. 12. 30. ~

향후계획

- 군관리계획 변경 결정(문화시설) : 2020. 1. 21.
- 보상계획 공고 및 감정평가 법인 선정 : 2020. 2. 25.
- 현장 감정평가 실시 : 2020. 6. 23.
- 1차 개인별 손실보상 협의 및 보상금 지급(9.34% 확보) : 2020. 7. 30.
- 손실보상 협의 및 부지매입 추진 : 2021. 10월
- 수용재결 및 토지 매입 완료 : 2022. 5월

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 : 4,300백만원(군비 4,300) / 변경 : 4,731백만원(군비 4,731)
- 변경사유 : 수용용역비 및 감정평가에 따른 실토지 매입가 증가  
(토지보상 용역비 110백만원/ 감정평가 토지매입비 4,621백만원)

사업명	도로기반 지하시설물 전산화 사업	담당자	민원과 양정욱(☎650-1424)
-----	-------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지하시설물 통합관리로 각종 안전사고 사전예방 및 부서 간 정보공유로 체계적인 시설물 관리를 위함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년 (5년 계속사업)
- 위 치 : 순창군 순창읍 일원
- 규 모 : 308.067km(도로 68.818km, 상수도 81.089km, 하수도 158.160km)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,003백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,003		150	232	1,621
국 비	1,202		90	139	973
시 도 비					
시군구비	801		60	93	648
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황**

- 도로 및 지하시설물 전산화사업 기본계획 수립 ----- '17. 9. 18.
- 국토부, 도로기반 지하시설물 전산화사업 선정 ----- '18. 9. 21.
- 지방재정 투자심사 완료 ----- '18. 11. 12.
- 추진계획 수립 ----- '19. 3. 27.
- 용역체결, 착수계 제출 ----- '19. 12. 26.
- 공공측량 작업계획서(1차년도) 검토요청 ----- '20. 2. 26.
- 공공측량 성과심사(1차년도) ----- '20. 6. 1. ~ 7. 14.
- 1차년도 용역 일시정지 및 사업물량 설계변경 승인요청 ----- '20. 7. 30.

**□ 향후계획**

- 공공측량 성과심사(1차년 사업물량 변경분) ----- '20. 11.
- 1차년도 용역준공 ----- '20. 12.

**□ 사업변경 내역**

- 1차년도 도로기반 지하시설물 전산화사업의 현장조사 및 측량결과 사업량 증가로 2019년 예산범위 내에서 설계변경.

구 분	사 업 량 (km)				기준점	계약금액(백만원)	비 고
	계	도로	상수도	하수도			
당 초	17.970	5.970	6.000	6.000	17	119	
변 경	23.481	4.882	7.684	10.915	17	150	

사업명	행복주택 건립사업	담당자	민원과 조동진(☎650-1436)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 신혼부부 등을 위한 소규모 임대주택 공급을 통해 경제적 부담이 적은 안정적인 거주공간 제공으로 정주민구 증대에 기여

사업개요

- 기 간: 2016. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치: 순창군 순창읍 순화로 37-12
- 규 모: 연립주택 1동, 30호(44㎡-26호, 29㎡-4호)
- 입주대상: (예비)신혼부부

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 3,416백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,416		3,416		
국 비	1,374	-	1,374	-	-
시 도 비	200	-	200	-	-
시군구비	1,842	-	1,842	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 순창군 행복주택 건립 완료: 2019. 12.
- 행복주택 관리 인력 채용: 2020. 2.
- 행복주택 입주(입주현황: 13호)

향후계획

- 입주자 수시모집 및 임대주택 관리 운영(지속적)
- 신혼부부 미입주시 입주자 자격 확대 검토(2020. 12월)

사업명	순창읍 중앙로 지중화사업	담당자	경제교통과 정주호(2650-1366)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 읍내 주요도로 전신주와 통신주 지중화로 『클린순창』 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 1월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 교육청 사거리 ↔ 경천교
- 규 모 : 1.3km = 0.6km × 2(양방향) + 교육청 교차로 구간 0.1km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,694	0	1,964	730	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,694	0	1,964	730	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 전신주 및 통신주 지중화 공사 완료

향후계획

- 공사 완료로 향후 하자 발생시 즉각 보완처리

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	걷기 좋은 길 조성사업	담당자	건설과 김영웅(☎650-1831)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민이 장소에 구애받지 않고 언제나 운동할 수 있는 보행환경 조성을 통해 지역민의 건강증진 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 10개 읍·면(팔덕면 제외)
- 규 모 : 걷기 좋은길 19개소, 14개 노선

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,361백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,361	0	860	940	1,561
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,361	0	860	940	1,561
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

- '19년도 실시설계용역 : '19. 9. ~ '19. 11.
- '19년도 공사발주 및 준공 : '19. 11. ~ '19. 5.
- '20년도 실시설계용역 : '20. 2. ~ '20. 3.
- '20년도 공사발주 및 준공 : '20. 5. ~ '20. 11.

향후계획

- '21년도 사업추진 : '21. 1. ~
  - 풍산면 : 가로수 식재 4.2km
  - 복흥면 : 포장 0.9km, 가로수 식재 3.0km 등
  - 쌍치면 : 포장 0.8km, 데크 0.1km
  - 구림면 : 가로수 3.0km, 쉼터, 운동기구 설치 등

사업변경 내역

(단위 : 백만원)

총 사업비		비 고
당 초	변 경	
4,121	3,361	△760

사업명	용골산 자연휴양림 조성사업	담당자	산림공원과 한상익(☎650-1924)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 용골산 치유의 숲과 연계한 자연휴양림을 개발하여 장군목 일원을 산림문화 휴양관광지의 거점으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2021년(5개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산101-1번지 외 1필지
- 규 모 : 산림휴양관, 숲속야영장, 등산로 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원(군특 3,250/군비 3,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,500	858	526	4,000	1,116
국 비	3,250	431	263	2,000	556
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,250	427	263	2,000	560
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 1년차 사업 준공(숲속야영장 19개소, 등산로 조성 0.74km) : 2018. 9월
- 2~3년차 실시설계(산림휴양관) 완료 : 2019. 2월
- 4~5년차 산림휴양관 신축공사 착공 : 2019. 12월

향후계획

- 산림휴양관 건축공사 준공 : 2020. 12월
- 산림휴양관 인테리어 공사 및 시설 보완 : 2021. 6월

사업변경 내역

- 휴양림 시설보완 등으로 총사업비 변경(당초 50억 변경 65억)

사업명	섬진강장군목 생태관광지 조성사업	담당자	환경수도과 유길성(☎650-1722)
-----	----------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 생태관광사업 다변화에 기여
- 섬진강 상류지역의 브랜드 가치 향상과 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년
- 위 치 : 섬진강 장군목(전북 순창군 적성면, 동계면)
- 규 모 : 수변생태로 조성, 탐방길, 관찰로 조성, 생태오두막쉼터 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,300	2,200	400	800	3,900
국 비	3,600	1,050	200	0	0
시 도 비	1,900	625	100	600	2,925
시군구비	1,800	525	100	200	975
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 지방재정투자심사 완료('15.7), 중기지방재정계획 반영('15.10)
- 수변생태로 조성공사(이팝나무 외 3종, 1,494주 식재) : '16.6월 ~ 12월
- 신비한 요강비위탐방길 조성사업(징검다리 조성, 물억새 등 초화류 식재) : '17.9월 ~ '18.11월
- 구암정주변 생태자원 관찰로 정비사업(계단 보수, 배롱나무 식재 등) : '18.2월 ~ '18. 8월
- 섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성사업(생태오두막쉼터, 배롱나무 식재 : '18 11월~'20 5월

향후계획

- 섬진강 장군목 생태관광 프로그램 연계 체험장 조성 : '20. 7월 ~ '21. 12월

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	금과 경영실습 임대농장 조성	담당자	생명농업과 조근철(☎650-5623)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 영농 경험이 부족한 청년에게 시설농업 운영 경험 및 기술 보급 등 영농 창업을 위한 기회 제공
- 청년 농업인들의 일자리 창출과 시설농업 확산 계기 기대

사업개요

- 기 간 : 2019. 07. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 순창군 금과면 매우리 696번지 외 6필지
- 규 모 : 12,448㎡(스마트 온실 1동, 일반온실 3동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,100		2,100		
국 비	1,050		1,050		
시 도 비	315		315		
시군구비	735		735		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 스마트온실 및 일반온실 실시설계용역 완료
- 사업 추진을 위한 행정절차 진행 및 공사 입찰 진행

향후계획

- 2020. 8. - 공사 착공
- 2020. 11. - 공사 준공
- 2020. 12. - 임대농장 임차인(청년) 모집 및 계약 완료

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모
  - 당초 연면적 14,000㎡ → 변경 연면적 12,448㎡
  - 당초 스마트 온실 및 일반 온실 7동 → 스마트온실 및 일반온실 4동

사업명	순창청년형 팹플랫폼 구축사업	담당자	농업기술과 송창훈(☎650-5121)
-----	-----------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 창의적인 아이디어를 가진 지역 청년농업인들을 대상으로 창업초기에 필요한 체계적인 교육과 창업 및 소통공간제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치 : 순창군 유등면 건곡로 200
- 규 모 : 부지 8,652㎡ , 건물 지상1층 연면적 2,817㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,400				
국 비	1,000				1,000
시 도 비	1,000				1,000
시군구비	2,400		1,220	1,180	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)**

- ('19. 2.22.) 팹플랫폼 토지매입 및 등기완료
- ('19. 3.26.) 전라북도 도특별보조금 제1회 추경반영(10억 원)
- ('20. 6.15. ~ 10.15. ) 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2020년 농촌지도기반 조성사업 예산확보(균특) : 15억 원
- ('20. 3.17.~ 4.22.) 공공건축 사업계획서 사전검토 완료
- ('20. 5.22.~ 6.15.) 공공건축 심의
- ('20. 5.29.) 일상감사 완료
- ('20.6.16 ~ 7.28) 설계공모 추진 설계업체 선정(강천건축사사무소)

**□ 향후계획**

- ('20. 8월 ~ 12월) 설계용역 시행
- ('20. 8월 ~ '21. 12월) 청년 공간 운영주체 양성 프로그램 운영
- ('21. 1월 ~ '21. 12월) 사업공사 업체 선정 및 시행

사업명	순창 수(Water) 체험센터 건립	담당자	건강장수사업소 신대근(☎ 650-1531)
-----	---------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 음용온천수 등 자연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 관광산업 창출
- 특화된 건강증진 시스템 개발 및 운영으로 장기 체류형 관광객 유치

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 규 모 : 수체험센터 1동(연면적 2,904.57㎡), 온천관광정원 1식
  - 수체험센터 : 치유누리실, 사우나실, 음이온·수소 등 테라피, 놀이방, 스넥바 등
  - 온천관광정원 : 온천족욕탕, 어린이놀이터, 명상정원, 온천산책로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,521백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,521	3,794	2,088	3,639	-
국 비	4,500	2,095	928	1,477	-
시 도 비	2,250	1,071	461	718	-
시군구비	2,771	628	699	1,444	-

'19년 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 지방재정 투자심사 완료('15.7.), 중기지방재정계획 반영('15.11)
- 공유재산 관리계획 승인 ----- '15. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 실시설계 완료 ----- '17. 7월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 착공 ----- '17. 10월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 재착공 ----- '18. 3월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(1차) 준공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 착공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 컨설팅용역 착수 ----- '19. 10월

향후계획

- 순창 수(water)체험센터 컨설팅용역 완료 ----- '20. 2월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 준공 ----- '20. 12월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	셜랜드 관광휴양촌 조성사업	담당자	건강장수사업소 신대근(☎650-1531)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 셨(SHIL)랜드를 중심으로 한 힐링체험 및 휴식공간 제공으로 몸과 마음의 치유를 포괄하는 휴식형 체험·관광 기반 시설 구축

사업개요

- 기간 : 2017년 ~ 2020년
- 위치 : 순창군 인계면 쌍암리 건강장수과학특구 내
- 규모
  - 힐링숙박시설 10동(A=35㎡/1동), 건강휴양체험시설(A=350㎡)
  - 사계광장(포토존, 쉼터, 계류정비, 14,800㎡), 수변공원(4,600㎡)
  - 주차장(100대) 및 화장실 1동, 홍보간판 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,872백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,872	1,578	3,092	1,202	-
국비	2,900	788	1,533	579	-
시도비	1,480	403	781	296	-
시군구비	1,492	387	778	327	-

'19년 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 셨랜드 관광 휴양촌 사업 부지 매입 완료 : ' 08.12.
- 셨랜드 관광 휴양촌 기본계획 수립 : ' 16. 7.
- 2016년도 지방재정투자심사 완료 : ' 16. 8.
- 공유재산 관리계획 심의 의결 : ' 16.11.
- 수변공원, 사계광장 등 실시설계 용역 착수 : ' 17. 2.
- 셨랜드 관광휴양촌(방갈로 10동) 착공 : ' 17. 7.
- 셨랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 착공 : ' 18. 6.
- 셨랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 실시설계 용역 착수 : ' 18. 6.
- 2019년 사업 휴양체험시설 실시설계 용역 착수 : ' 18. 8.
- 2018년 사업 사계광장, 수변공원 등 조성사업 착공 : ' 18. 8.
- 셨랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 착공 : ' 18. 8.
- 힐링숙박시설(방갈로 10동) 준공 : ' 18. 9.
- 셨랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 준공 : ' 18. 9.
- 셨랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 준공 : ' 18. 10.
- 사계광장, 수변공원 및 주차장 조성 착공 : ' 19. 7.

향후계획

- 사계광장, 수변공원 및 주차장 조성 준공 : ' 20. 3.
- 건강휴양체험시설 및 구절초동산 조성공사 준공 : ' 20. 6.
- 건강휴양체험시설 쇄석깔기, 잔디식재 등 잔여공사 완료 : ' 20. 12.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	세계발효소스박람회	담당자	장류사업소 김운진(☎650-5424)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 소스를 통한 순창장류의 세계화, 브랜드 강화의 일환으로 순창의 새로운 음식, 관광 콘텐츠 구현

사업개요

- 기 간 : 2019.10.18. ~ 2019.10.20. (3일간)
- 위 치 : 장류특구 일원
- 규 모 : 관광객 184,301명, 경제효과 9,019,399,292원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	350	0	350		
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	110	0	110	미정	미정
시군구비	240	0	240	미정	미정
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019년 박람회 33개 기업 참여(국내 24, 해외9) 및 관람객 184,301명
- 2019년 박람회 매출액 322백만원

향후계획

- 코로나19 여파로 인해 2020년 행사 취소
- 2020년 도 예산 2021년 이월 요청 검토

사업변경 내역(해당시)

- 없음

사업명	동계면 종합체육관 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5524)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해  
  군민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리 520번지
- 규 모 : 생활체육센터(915㎡), 생활문화센터(400㎡), 주거지주차장(60면),  
  다함께 돌봄 센터(100㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,302백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,302		32	2,000	3,270
국 비	2,350			900	1,450
시 도 비					
시군구비	2,952		32	1,100	1,820
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 동계 체육관 부지매입 완료(1필지 4,071㎡) : ' 19. 12.
- 시설결정(공공청사)용역 발주 : ' 20. 2.
- 예산과목 변경(시설비 등 ⇒ 공기관 대행사업비) : ' 20. 4.
- 생활SOC사업 위탁개발 사업 추진계획 수립 : ' 20. 4.

향후계획

- 수탁기관 모집공고 및 선정 : ' 20. 7. ~ 8.
- 위·수탁 계약 체결 : ' 20. 9.
- 실시설계 용역 및 행정절차 이행 : ' 21.10.
- 공사 착공 및 준공 : ' 21. 3. ~' 22.12.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	쌍치 근린생활형 국민체육센터 건립 사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5524)
-----	-----------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2개년)
- 위 치 : 순창군 쌍치면 쌍계리 576-7번지 일원
- 규 모 : 실내다목적구장 신축(964.67㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500		65	2,435	
국 비	1,000		27	973	
시 도 비					
시군구비	1,500		38	1,462	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 시설결정 변경 : ' 20. 2.
- 실시설계 완료 : ' 20. 3. 29.
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 20. 5.
- 사업착수 : ' 20. 6.

향후계획

- 사업완료 : ' 21. 2.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	구림 실내 다목적구장 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5524)
-----	------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해  
  주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2개년)
- 위 치 : 순창군 구림면 운남리 248번지 일원
- 규 모 : 실내다목적구장 신축(857.9㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,600		1,119	1,481	
국 비	570		250	320	
시 도 비					
시군구비	2,030		869	1,161	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- 실시설계 완료 : ' 19.12.
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 19.12.
- 사업착수 : ' 19.12.

향후계획

- 사업완료 : ' 20.10.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	실내야구연습장 건립 및 경관조성사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5524)
-----	---------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 실내야구연습장 건립을 통해 악천후 시 전지훈련장 활용 등 스포츠 마케팅에 활력과 팔덕 다용도 보조경기장의 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2개년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 24-4번지 일원
- 규 모 : 실내야구연습장 신축(932.29㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,196백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,196		96	2,100	
국 비	720			7,20	
시 도 비					
시군구비	1,476		96	1,380	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- 실시설계 완료 : ' 20. 6.
- 실시계획 인가 용역 완료 : ' 20. 6.

향후계획

- 원가심사, 건축허가 등 관련절차 완료 : ' 20. 7.
- 공사발주 : ' 20. 8.

사업변경 내역 : 해당없음