

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 순창군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
28개 사업	209,810	27,792	32,048	47,788	102,182			
마을 무선방송 시스템 설치사업	3,305	1,913	503	889		2021	2018	73%
참 좋은 가족센터 건립	6,500	300	1,333	1,446	3,421	2022	2019	25%
북흥 청소년문화의집 노인교실건립	2,500	263	2,002	235	0	2021	2018	91%
섬진강 문화예술 다남길 조성사업	6,000	1,708	1,288	1,500	1,504	2022	2015	50%
경천~강천 탐방로 조성	4,520	20	400	2,000	2,100	2022	2018	9%
순창군 종합문화예술회관	36,400	50	2,226	3,000	31,124	2024	2020	6%
어 양 관	4,000	0	250	1,060	2,690	2022	2019	6%
도로기반 지하시설물 전산화사업	2,002	150	232	1,620	0	2021	2018	19%
순창읍 중앙로 지중화 사업	2,412	1,716	696	0	0	2020	2018	100%
순창읍 시가지 지중화 사업	3,593	0	2,226	1,367	0	2021	2019	62%
신규 농공단지 조성	18,700	0	20	457	18,223	2024	2020	0.1%
화물자동차 공영차고지 조성	3,500	1,295	0	700	1,505	2022	2020	37%
강천산 다목적 주차장 조성	4,500	0	1500	1600	1400	2022	2019	33%
용굴산 자연 휴양림 조성	6,400	1,385	3137	1,878	0	2021	2015	71%
섬진강장군목 생태관광지 조성	7,300	2,800	600	600	3,300	2024	2015	47%
전북 유기농산업복합서비스지원단지	18,800	800	0	3,665	14,335	2023	2020	4%
금과 경영실습 임대농장 조성	3,000	2,100	900	0	0	2020	2020	100%
순창군치유농업테마공원조성	10,140	240	400	4,700	4,800	2022	2019	6%
순창 청년형 팜랩플랫폼 구축사업	5,455	1,220	2,180	2,055	0	2022	2018	62%
웰스 관광 육성 기반 구축 사업	2,400	0	696	1,704	0	2022	2019	29%
순창 수(Water)체험센터 건립	9,521	5,882	2,364	1,275	0	2021	2015	87%
실랜드 관광 휴양촌 조성	5,872	4,670	1,171	31	0	2021	2016	99%
발효·미생물 산업 클러스터 육성	13,000	0	2,600	5,500	4,900	2023년	2019	20%
세대통합형 실내놀이 문화체육센터	4,100	0	1,580	2,520	0	2021년	2019	39%
동계면 종합체육관 건립	6,170	0	400	3,550	2,220	2023	2019	6%
쌍치 근대생활형 국민체육센터 건립	2,500	65	1,471	964	0	2021	2019	61%
구림 실내 다목적구장 건립	2,264	1,119	1,145	0	0	2020	2019	100%
실내규연습장 건립 및 경관조성	2,196	96	728	1,372	0	2021	2019	38%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	마을 무선방송시스템 설치사업	담당자	행정과 이태종(☎650-1225)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 옥외(유선)방송을 무선방송(옥외·옥내) 시스템으로 전환하여 각종 재난재해 등 위급상황 시 주민의 대응력을 향상시키고 각종 소식 등을 전달하여 주민 편의성 및 정보 신속성을 제고시키기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 2. ~ 2021. 5.
- 사업량 : 11개 읍면 297개 마을 9,975세대
- 사업내용 : 마을의 옥외방송을 무선방송 시스템으로 전환

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,305백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,305	1,913	503	889	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,305	1,913	503	889	
지방채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 1·2·3차 무선방송시스템 관내 마을 설치
- 방송 시스템의 체계적인 운영을 위한 시스템 연계 작업 수행

□ 향후계획

- 마을방송 시스템 유지·보수를 위한 관리계획 수립

□ 사업변경 내역

- 총사업량
 - 당초 : 11개 읍면, 280개 마을, 11,272세대
 - 현재 : 11개 읍면, 297개 마을, 9,975세대

사업명	참좋은 가족센터 건립	담당자	주민복지과 서봉신(☎650-1261)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 내 다양한 가족서비스 지원 확대 및 거점조성을 위해 포용적인 지역 사회 디딤돌 역할을 수행하고 지역 여성들의 역량강화를 통한 지속발전 가능한 인력 양성의 거점공간으로 활용하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020~2022년
- 위 치 : 순창읍 남계리 966-12번지
- 규 모 : 지하1/지상3층, 연면적 2,400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,500	300	1,333	1,446	3,421
국 비	1,820	0	580	393	847
시 도 비	300	0	100	100	100
시군구비	4,380	300	653	953	2,474

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- ('20. 2.) 기본 및 실시설계 용역 착수
- ('20. 4.) 생활 SOC사업 위탁개발 사업추진계획 수립
- ('20. 5.) 공유재산 심의회(용도폐지) 승인
- ('20. 10.) 문화재 현상변경(문화재청) 승인
- ('20. 11.) 위탁개발에 따른 수탁기관 모집공고
- ('20. 12.) 수탁기관 선정(한국자산관리공사) 및 위·수탁계약 체결

□ 향후계획

- ('21. 2.) 위탁개발사업계획서 승인
- ('21. 5.) 기본 및 실시설계 용역 재착수
- ('21. 11.) 기본 및 실시설계 용역 완료 및 CM사 설계 검토
- ('22. 2.~) 공사발주

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	섬진강 문화예술 다남길 조성사업	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1632)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 순창군은 현재 강천산, 온천관광벨리, 고추장민속마을, 건강장수연구소힐링 빌리지 등 서부권에 편중된 1일 관광벨트를 동부권 섬진강 자전거 도로와 연계하여 체험형 체류 관광지로 전환이 필요함
- 섬진강의 우수한 자연경관을 찾는 탐방객 수요 증가에 따라 자연경관을 테마로 한 관광 인프라 구축과 예술체험 문화마을 조성을 통해 건강 및 휴양의 지역브랜드를 고양시키고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년~2022년(5개년)
- 위 치 : 전북 순창군 동계면 구미마을 ~ 적성면 평남마을 ~ 풍산면 향기마을
- 내 용 : 섬진강 미술촌 한옥 예촌 향기마을 소울터널 강변 예술쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	1,708	1,288	1,500	1,504
국 비	2,800	654	644	750	752
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	1,054	644	750	752
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 지방재정 투자 심사 완료 : '15. 10.
- 중기지방재정계획 반영 : '15. 11.
- 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료 : '18. 3.~'19. 5.
- 섬진강 문화예술 다남길 조성사업1,2차분 사업 준공 : '19. 6.~'21. 5.
- 3차분 사업 착공 및 추진 : '21. 6.~
- 한옥예촌 편입토지 관련 협의(2회) : '21. 6.

□ 향후계획

- 4차분 사업 착공 및 준공 : '22. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	경천~강천 탐방로 조성사업 (강천산 오색단풍길 조성사업)	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1632)
-----	------------------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 순창의 대표관광지인 강천산 군립공원과 순창읍을 연계한 오색 단풍길 조성을 통해 강천산 도보 접근성 확대 및 순창읍⇄강천산 쌍방향 관광 코스 개발을 통한 관광객 유치 극대화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 순창읍 경천~팔덕면 청계리 강천산 일원
- 사업내용 : 오색단풍길 10.1km, 수변 쉼터, 포토존 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,520백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,520	20	400	2,000	2,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,250	-	200	1,000	1,050
시군구비	2,270	20	200	1,000	1,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

- 중기지방재정계획 반영 : '18. 10.
- 지방재정투융자 심사 완료 : '18. 11.
- 타당성 검토 및 기본계획 수립 완료 : '19. 5~9.
- 관광자원개발(균특이양) 사업 확정 : '19. 10.
- 강천가는 오색단풍길 실시설계 용역 착공 및 준공 : '20. 3~9.
- 전북도 원가심사 완료 : '20. 9.
- 오색단풍길 공사 발주(전체분, 1차분) 및 공종별 사업추진 : '20. 12.
- 1차분 사업 준공 : '20. 12.~'21. 06.
- 2차분 사업 착공 및 추진 : '21. 5~

□ 향후계획

- 3차분 사업 착공 및 준공 : '22. 01. ~ 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창군 종합문화예술회관 건립	담당자	문화관광과 한수환(☎650-1626)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 순창군에 새로운 문화 공간을 조성하여 문화적 활력과 다양한 콘텐츠를 제공하여 복합문화공간 등 미래 발전가치 확보
- 지역예술인과 주민들의 예술활동 공간 및 대공연을 위한 실내 공연장 부족으로 인한 지역민의 문화갈증 해소를 위한 거점 공간 필요

□ 사업개요

- 사업위치 : 순창읍 순화리 734-1 일원 / 부지 38,800㎡
- 사업기간 : 2019 ~ 2024년(6년)
- 사업량 : 종합문화예술회관 1동, 생활SOC 복합시설 1동
- 건축규모 : 연면적 6,618㎡ / 지하1층, 지상2층
- 사업비 : 364억(도비 6.3억, 군비 357.7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 36,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	36,400	50	2,226	3,000	31,124
국비					
시도비	630			630	
시군구비	35,770	50	2,226	2,370	31,124
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- 군관리계획 변경 결정(문화시설) : 2020. 1. 21.
- 보상계획 공고 및 감정평가 법인 선정 : 2020. 2. 25.
- 현장 감정평가 실시 : 2020. 6. 23.
- 1차 개인별 손실보상 협의 및 보상금 지급(52% 확보) : 2020. 11. 30.

□ 향후계획

- 순창군 공공건축심의위원회 심의 완료 : 2020. 2월
- 잔여 토지 매입 추진 : 2021. 7월
- 종합문화예술회관 기본 및 실시설계 용역 : 2021. 8월
- 문화재 시굴조사 등 용역 : 2021. 8월
- 공사 발주 : 2022. 7월
- 공사 준공 : 2024. 12월

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 : 36,400백만원(군비 100%) / 변경 : 36,400백만원(군비 35,770, 도비 630)
- 변경사유 : 특별조정교부금 도비 630백만원 확보

사업명	훈몽재 어암관 건립	담당자	문화관광과 신윤택(☎650-1621)
-----	------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 하서 김인후 선생의 유학을 배우기 위한 국내 및 중국 대학생들의 수요가 급증할 것으로 예상됨에 따라 어암관 건립을 통해 선제적으로 대응하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 전북 순창군 쌍치면 둔전리 산 15-5
- 규 모 : 지상1층, 연면적 888.86㎡(철콘조, 기와지붕)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		250	1,060	2,690
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000		250	1,060	2,690
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- ('20. 11월 ~) 설계용역 중

향후계획

- ('21. 9월) 설계용역 완료
- ('21. 9월 ~ 11월) 원가심사 및 인허가 등 행정절차 추진
- ('21. 12월) 공사 계약입찰 및 착공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	도로기반 지하시설물 전산화사업	담당자	민원과 김다예(☎650-1438)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지하시설물 통합관리로 각종 안전사고 사전예방 및 부서 간 정보공유로 체계적인 시설물 관리를 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3개년 장기계속사업) ※ 사업기간 2년 단축
- 위 치 : 순창군 순창읍 일원
- 규 모 : 308.067km(도로 68.818km, 상수도 81.089km, 하수도 158.160km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,002.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,002.5	150	232	1,620.5	
국 비	1,201	90	139	972	
시군구비	801.5	60	93	648.5	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

- 1차년도(2019년) 사업
 - (2019. 3.) 1차년도 사업 추진계획 수립
 - (2019. 12.) 1차년도 용역착수 및 사업시행
 - (2020. 10.~11.) 1차년도 사업 공공측량 성과심사 및 1차년도 사업 준공
- 2차년도(2020년) 사업
 - (2020. 5.) 2차년도 사업 추진계획 수립 및 2차년도 용역착수 및 사업시행
 - (2020. 12.) 2차년도 사업 공공측량 성과심사 및 2차년도 사업 준공

□ 향후계획

- 3차년도(2021년) 사업
 - (2021. 3.) 3차년도 사업 추진계획 수립 및 3차년도 용역착수 및 사업시행
 - (2021. 11.) 3차년도 사업 공공측량 성과심사
 - (2021. 12.) 3차년도 사업준공 및 장기계속사업 완료

□ 사업변경 내역

- 1차년도 사업 현장조사 및 측량결과 사업량 증가로 2019년 예산범위 내에서 설계변경

구 분	사 업 량 (km)				기준점	계약금액(백만원)	비 고
	계	도로	상수도	하수도			
당 초	17.970	5.970	6.000	6.000	17	119	
변경	23.481	4.882	7.684	10.915	17	150	

- 2차년도 사업 현장조사 및 측량결과 사업량 증가로 2020년 예산범위 내에서 설계변경

구 분	사 업 량 (km)				기준점	계약금액(백만원)	비 고
	계	도로	상수도	하수도			
당 초	31.404	9.404	11.000	11.000	55	232	
변경	32.695	9.158	11.641	11.896	55	232	

사업명	순창읍 중앙로 지중화사업	담당자	경제교통과 이선재(8650-1336)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 읍내 주요도로 전신주와 통신주 지중화로 『클린순창』 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 1월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 교육청 사거리 ↔ 경천교
- 규 모 : 1.3km = 0.6km × 2(양방향) + 교육청 교차로 구간 0.1km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,412	1,716	696	0	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,412	1,716	696	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전신주 및 통신주 지중화 공사 완료

향후계획

- 공사 완료로 향후 하자 발생시 즉각 보완처리

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창읍 시가지(은행교~순화교차로) 지중화 사업	담당자	경제교통과 이선재(2650-1336)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 읍내 주요도로 전신주와 통신주 지중화로 『클린순창』 이미지 제고

사업개요

- 기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월
- 위치 : 은행교 ↔ 순화교차로
- 규모 : 2.0km = 1.0km × 2(양방향)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,593백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	3,593	0	2,226	1,397	0
국비					
시도비					
시군구비	3,593	0	2,226	1,397	0
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 전신주 및 통신주 지중화 공사 완료
- 사업장 주변 도로 재포장 중

향후계획

- 공사 완료로 향후 하자 발생시 즉각 보완처리

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	인계 제2농공단지 조성사업	담당자	경제교통과 오병욱(8650-1324)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역발전을 위한 신성장 동력을 육성하고, 지역경제 활성화에 기여하기 위한 산업기반 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4개년)
- 위 치 : 순창군 인계면 노동리 일원
- 사업규모 : 110,360m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,700	0	20	457	18,223
국 비	2,250	-	-	-	2,250
시 도 비					
시군구비	16,450	-	20	457	15,973
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0.1%)

- 중기지방재정계획 반영 : '18.10.
- 지방재정투자심사 완료 : '20. 8.
- 신규농공단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역 예산 확보 : '21. 5.

향후계획

- 신규농공단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수 : '21.10.
- 신규농공단지 조성사업 편입토지 보상 및 수용 실시 : '22. 3.
- 신규농공단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역 완료 : '22.10.
- 신규농공단지 조성사업 공사 착공 : '22.12.
- 신규농공단지 조성사업 공사 착공 : '22.12.
- 신규농공단지 조성사업 공사 착공 : '22.12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화물자동차 공영차고지 조성사업	담당자	경제교통과 박선숙(8650-1338)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 화물자동차 운송사업자에게 원활한 수송환경을 제공함으로써 안전운행 도모
- 주차환경 개선으로 도심지 불법 밤샘주차 근절 및 주민생활 불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 2022. 12
- 위 치 : 순창읍 가남리 176-1(구 순창 IC)
- 규 모 : 24,409㎡(주차장 264면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	1,295		700	1,505
국 비					
시 도 비	2,205			700	1,505
시군구비	1,295	1,295			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

- ('19. 11) 토지 매입 완료
- ('20. 05) 지방재정투자심사 완료
- ('21. 03) 공영차고지 조성사업 실시설계용역 발주

□ 향후계획

- ('21. 08) 차고지 조성사업 실시설계용역 완료
- ('21. 08) 공영차고지 설치 운영에 관한 계획(안) 수립 및 인가신청
- ('21. 09) 공영차고지 설치 운영에 관한 계획 인가 고시(전라북도)
- ('21. 10) 착공
- ('22. 06) 준공

사업명	강천산 다목적 주차장 조성사업	담당자	산림공원과 강동완(☎650-1928)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 관광을 통한 지역경제 활성화를 위하여 우리군의 대표 관광명소인 강천산군립공원 집중 육성
- 연간 100만명 이상이 찾는 여름, 가을 성수기 주차장 부족 해결

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6월 ~ 2022. 12월
- 위 치 : 강천산 군립공원 내
- 규 모 : 다목적 주차장 조성 1식(650여대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	4,500	0	1,500	1,600	1,400
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	3,100	0	1,000	1,050	1,050
시군구비	1,400	0	500	550	350
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 다목적 주차장 조성사업 실시설계 용역 추진 : 2018. 12월 ~ 2019. 11월
- 도청 원가검토(토목분야-주차장) 완료 : 2020. 5월
- 다목적 주차장 조성사업(토목분야) 발주 및 착공 : 2020. 6월

□ 향후계획

- 다목적 주차장 조성사업(토목분야) 준공 : 2021. 12월
- 다목적 주차장 조성사업(건축분야) 준공 : 2022. 12월

사업명	용결산 자연휴양림 조성사업	담당자	산림공원과 이지영(☎650-1925)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 용결산 치유의 숲과 연계한 자연휴양림을 개발하여 장군목 일원을 산림문화 휴양관광지의 거점으로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2021년(5개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산101-1번지 외 1필지
- 규 모 : 산림휴양관, 숲속야영장, 등산로 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원(균특 3,200/균비 3,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,400	1,385	3,137	1,878	-
국 비	3,200	693	1,568	939	
시 도 비	-				
시군구비	3,200	692	1,569	939	-
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

- 2년차 사업 준공(숲속야영장 19개소, 등산로 조성 0.74km) : 2018. 9월
- 3년차 실시설계(산림휴양관) 완료 및 착공 : 2019. 12월
- 4년차 용결산 하늘길 준공 : 2020. 12월
- 3~4년차 산림휴양관 신축공사 완료 : 2021. 6월
- 5년차 등산로 정비 및 암벽등반시설 착공 : 2021. 5월

□ 향후계획

- 휴양림 임시주차장 조성사업 완료 : 2021. 9월
- 등산로 정비 및 암벽등반시설 완료 : 2021. 11월

□ 사업변경 내역

- 휴양림 예산조정으로 총사업비 변경(당초 65억 ⇒ 변경 64억)

사업명	섬진강장군목 생태관광지 조성사업	담당자	환경수도과 유길성(☎650-1722)
-----	----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 생태관광사업 다변화에 기여
- 섬진강 상류지역의 브랜드 가치 향상과 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년
- 위 치 : 섬진강 장군목(전북 순창군 적성면, 동계면)
- 규 모 : 수변생태로 조성, 탐방길, 관찰로 조성, 생태오두막쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,300	2,800	600	600	3,300
국 비	1,450	1,450	0	0	0
시 도 비	4,050	725	450	450	2,425
시군구비	1,800	625	150	150	825
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

- 지방재정투자심사 완료('15.7), 중기지방재정계획 반영('15.10)
- 수변생태로 조성공사(이팝나무 외 3종, 1,494주 식재) : '16.6월 ~ 12월
- 신비한 요강바위탐방길 조성사업(징검다리 조성, 물억새 등 초화류 식재) : '17.9월 ~ '18.11월
- 구암정주변 생태자원 관찰로 정비사업(계단 보수, 배롱나무 식재 등) : '18.2월 ~ '18.8월
- 섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성사업(생태오두막쉼터, 배롱나무 식재) : '18.11월 ~ '20.5월
- 섬진강 장군목 생태관광 에코 전시공간 조성사업(생태교육 야외 전시장 조성) : '20.9월 ~ '21.12월
- 섬진강 장군목 생태관광지 조성사업 실시설계용역(생태체험 공간 등 조성) : '21.8월 ~ '22.1월

□ 향후계획

- 섬진강 장군목 생태관광 에코 전시공간 조성사업 준공 : ~ '21. 12월
- 섬진강 장군목 생태관광지 조성사업 추진(생태체험 공간 등 조성) : '22.1월 ~ '22.7월

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	전북 유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업	담당자	생명농업과 이현(☎650-5623)
-----	-------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 유기농산물 생산·유통·소비 체계 확립으로 유기농업 활성화
- 유기농업, 유통·가공산업, 농촌체험을 통한 농업분야 새로운 비전 제시

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 586 일원
- 규 모 : 13,152m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,800	800		3,665	14,335
국 비	9,000			2,550	6,450
시 도 비	2,700			765	1,935
시군구비	7,100	800		350	5,950
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- ('21.3.) 실시설계 용역 추진
- ('21.7) 기본계획 보완 농림부 제출 및 승인 완료

향후계획

- ('21.10.) 실시설계 과업 완료
- ('21.10. ~ 11.) 설계적정성 검토, 건설기술심의 등 행정절차 이행
- ('21.12.) 본공사 발주 및 착공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	금과 경영실습 임대농장 조성	담당자	생명농업과 이현(☎650-5623)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 영농 경험이 부족한 청년에게 시설농업 운영 경험 및 기술 보급 등 영농 창업을 위한 기회 제공
- 청년 농업인들의 일자리 창출과 시설농업 확산 계기 기대

사업개요

- 기 간 : 2019. 07. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 순창군 금과면 매우리 696번지 외 2필지
- 규 모 : 26,377㎡(스마트 온실 3동, 일반온실 3동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	2,100	900		
국 비	1,500	1,050	450		
시 도 비	765	315	450		
시군구비	735	735			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('20.12.) 스마트 및 일반온실 6동(16,400㎡) 준공
- ('21.03.) 임대농장 임차인 모집 및 계약 완료

향후계획

- ('21.5. ~ 12.) 청년농가 임대 및 운영

사업변경 내역

- 사업규모
 - 당초 연면적 12,448㎡ → 변경 연면적 16,400㎡
 - 당초 스마트 온실 및 일반 온실 4동 → 스마트온실 및 일반온실 6동

사업명	순창군 치유농업테마공원조성	담당자	농업기술과 류두영 (☎650-5133)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 치유농업 부각에 따른 선제적 대응 및 농업의 다원적 가치기반 마련
- 테마공원을 활용한 치유농업 육성지원 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3개년)
- 위 치 : 전북 순창군 인계면 쌍암리 산 159번지 일원(건강장수특구 내)
- 규 모 : 공원조성 27,683㎡, 건축물 조성 연면적 2,621㎡
 - 테마공원조성(치유농업연구과학원, 원예/동물/음식/숲놀이 치유원 등)
 - 편의시설 조성(전망대, 주차장, 야외광장, 산책로 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,140	240	400	4,700	4,800
시 도 비			200	2,350	2,400
시군구비		240	200	2,350	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- ('19.10.~12.) 지방재정투융자심사 및 사업 승인(전라북도)
- (~ '20. 04.) 공기관위탁시행협약체결(순창군↔농어촌공사)
- (~ '20. 09.) 공공건축 사전심의 및 건축심의
- ('20. 12.) 사전행정절차 이행 착수
- ('21. 03.) 실시설계 착수(광주 백두건축사사무소)

□ 향후계획

- ('21. 08.) : 실시설계 중간보고
- (~ '21. 09.) 실시설계, 사전행정절차, 건축인허가 완료
- ('21. 10.~11.) 공사발주 및 착공
- (~ '22. 12.) 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 사업부지 및 면적 변경
 - 당초(쌍암리 산 172-1번지 일원 29,300㎡)
 - ⇒ 변경(쌍암리 산 159번지 일원 27,683㎡)

사업명	순창 청년형 팹플랫폼 구축사업	담당자	농업기술과 송창훈(☎650-5121)
-----	---------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 창의적인 아이디어를 가진 지역 청년농업인들을 대상으로 창업초기에 필요한 체제적인 교육과 창업 및 소통공간 제공

사업개요

- 기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위치 : 순창군 유등면 건곡로 200
- 규모 : 부지 8,652㎡ , 건물 지상1층 연면적 2,817㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,455백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,455	1,220	2,180	2,055	
국비	1,500		1,000	500	
시도비	1,000		1,000		
시군구비	2,955	1,220	180	1,555	
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- ('19. 2.22.) 팹플랫폼 토지매입 및 등기완료
- ('19. 3.26.) 전라북도 도특별보조금 제1회 추경반영(10억원)
- ('20. 6.15. ~ 10.15.) 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2020년 농촌지도기반 조성사업 예산확보(균특) : 15억원
- ('20. 3.17.~ 4.22.) 공공건축 사업계획서 사전검토 완료
- ('20. 5.22.~ 6.15.) 공공건축 심의
- ('20. 5.29.) 일상감사 완료
- ('20. 6.16 ~ 7.28) 설계공모 추진 설계업체 선정(강천건축사사무소)
- ('20. 12.) 설계완료 및 시공업체 선정(큰길건설주식회사)
- ('21. 1.11.) 착공계 접수
- ('21. 2.~3.) 지정폐기물(석면해체공사) 처리
- ('21. 3.) 전기, 소방, 통신공사, 건축폐기물처리 용역 계약
부대시설공사(행안부) 설계완료
- ('21. 4.) 도 원가심사 의뢰
- ('21. 4.~12.) 순창 청년형 팹플랫폼 청년기반 운영준비 컨설팅 용역 추진
- ('21. 6.28.) 부대시설 청년 창업실험 플랫폼 구축사업 건축공사 착공

향후계획

- ('21. 7.~11.) : 순창 청년형 팹플랫폼 설치 및 운영에 관한 조례제정
- ('21. 12.) : 본동 리모델링 및 부대시설공사(행안부사업) 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창 웰니스 관광 육성 기반 구축사업	담당자	건강장수사업소 이자은(2850-1524)
-----	----------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 쉼랜드(순창건강장수과학특구) 지구에 치유의 숲, 치유정원 등을 조성하여 힐링체험 및 휴양 기회 제공, 체류형 관광객 유입 극대화 및 지역의 특색 있는 관광지 조성
- 전국 제일의 힐링교육시설을 마련하여 건강, 교육, 명상 등이 어우러지는 힐링 교육 공간으로 만들어 전국민 힐링메카로 자리매김 하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.(2개년)
- 위 치 : 전라북도 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원(순창건강장수과학특구 내)
- 규 모 : 54,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,400	-	696	1,704	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,200	-	348	852	-
시군구비	1,200	-	348	852	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

- 치유정원 실시설계 완료 : '20. 5.
- 치유정원 공사 착공 및 완료 : '20. 6. ~ '20. 12.
- 치유의 숲 조성 실시설계 완료 : '21. 6.
- 치유의 숲 조성 공사 착공 : '21. 7.

향후계획

- 치유의 숲 조성 공사 완료 : '22. 3.
- 치유정원, 치유의 숲 지속적인 유지관리 추진 : '22. 4. ~

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	순창 수(Water) 체험센터 건립	담당자	건강장수사업소 신대근(☎ 650-1531)
-----	---------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 음용온천수 등 자연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 관광산업 창출
- 특화된 건강증진 시스템 개발 및 운영으로 장기 체류형 관광객 유치

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 규 모 : 수체험센터 1동(연면적 2,904.57㎡), 온천관광정원 1식
 - 수체험센터 : 치유누리실, 도반욕실, 족욕CAFE, 미생물 아토피 치유실, 스넥바 등
 - 온천관광정원 : 온천 족욕장, 노천탕, 산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,521백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,521	5,882	2,364	1,275	-
국 비	4,500	3,023	1,044	433	-
시 도 비	2,250	1,532	507	211	-
시군구비	2,771	1,327	813	631	-

□ '20년 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

- 지방재정 투자심사 완료('15.7.), 중기지방재정계획 반영('15.11)
- 공유재산 관리계획 승인 ----- '15. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 실시설계 완료 ----- '17. 7월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 착공 ----- '17. 10월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 재착공 ----- '18. 3월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(1차) 준공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 착공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 컨설팅용역 착수 ----- '19. 10월
- 순창 수(water)체험센터 컨설팅용역 완료 ----- '20. 6월
- 순창 수(water)체험센터 추진 ----- '20. 12월

□ 향후계획

- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 준공 ----- '21. 9월
- 순창 수(water)체험센터 개장 및 운영 ----- '21. 10월

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	셜랜드 관광휴양촌 조성사업	담당자	건강장수사업소 신대근(☎650-1531)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 셨(SHIL)랜드를 중심으로 한 힐링체험 및 휴식공간 제공으로 몸과 마음의 치유를 포괄하는 휴식형 체험·관광 기반 시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2021년
- 위 치 : 순창군 인계면 쌍암리 건강장수과학특구 내
- 규 모
 - 건강휴양체험시설 744.19㎡ 1동, 힐링숙박시설(1단지 34㎡ 7동), 힐링숙박시설(2단지 34㎡ 4동, 38㎡ 4동)
 - 사계광장(포토존, 덤터, 계류정비, 14,800㎡), 수변공원(4,600㎡)
 - 주차장(100대) 및 화장실 1동, 홍보간판 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,872백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,872	4,670	1,171	31	-
국 비	2,900	2,321	563	16	-
시 도 비	1,480	1,184	285	11	-
시군구비	1,492	1,165	323	4	-

□ '20년 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 셨랜드 관광 휴양촌 기본계획 수립 : ' 16. 7.
- 2016년도 지방재정투자심사 완료 : ' 16. 8.
- 공유재산 관리계획 심의 의결 : ' 16.11.
- 수변공원, 사계광장 등 실시설계 용역 착수 : ' 17. 2.
- 셨랜드 관광휴양촌(방갈로 10동) 착공 : ' 17. 7.
- 셨랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 착공 : ' 18. 6.
- 셨랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 실시설계 용역 착수 : ' 18. 6.
- 2019년 사업 휴양체험시설 실시설계 용역 착수 : ' 18. 8.
- 2018년 사업 사계광장, 수변공원 등 조성사업 착공 : ' 18. 8.
- 셨랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 착공 : ' 18. 8.
- 힐링숙박시설(방갈로 10동) 준공 : ' 18. 9.
- 셨랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 준공 : ' 18. 9.
- 셨랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 준공 : ' 18. 10.
- 사계광장, 수변공원 및 주차장 조성 착공 : ' 19. 7.
- 사계광장, 수변공원 및 주차장 조성 준공 : ' 20. 3.
- 건강휴양체험시설 및 구절초동산 조성공사 준공 : ' 20. 6.

□ 향후계획

- 건강휴양체험시설 보완공사 완료 : ' 21. 8.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	순창군 발효·미생물산업 클러스터 육성사업	담당자	미생물산업사업소 김한솔(☎650-5478)
-----	------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전통식품산업의 기반인 발효기술에 산업적 융복합화로 성장견인
- 소비와 연계된 콘텐츠 접목으로 장류, 발효, 미생물산업 확장

□ 사업개요

- 기간 : 2020년~2023년(3년)
- 위치 : 순창군 순창읍 백산리 투자선도지구 일원
- 사업내용 : 미생물뮤지엄 구축(2층, 연면적 1,158㎡), 음식 및 스토리마켓 조성(2층, 2동, 연면적 1,600㎡), 전통문화콘텐츠 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000		2,600	5,500	4,900
국비					
시도비	9,697		1,897	4,125	3,675
시군구비	3,303		703	1,375	1,225
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 푸드사이언스관 미디어관 콘텐츠 구축 완료 : '20. 12.
- 미생물뮤지엄 건축 공사(공정률 75%)
- 음식 및 스토리마켓 A동 건축 공사(공정률 25%)
- 미생물뮤지엄 기획전시관 디지털 미생물매트 콘텐츠 발주 : '21. 7.

□ 향후계획

- 미생물뮤지엄 건축공사 준공 : '21. 9.
- 미생물뮤지엄 기획전시관 콘텐츠 제작설치 완료 : '22. 2.
- 음식 및 스토리마켓 건축공사 준공 : '22. 11.

□ 사업변경 내역

- 총사업비
- 당초 : 15,300백만원(도비11,180, 군비 4,120) / 변경 : 13,000백만원(도비9,697, 군비 3,303)

사업명	세대통합형 실내놀이 문화체육센터 건립사업	담당자	미생물산업사업소 김한솔(☎650-5478)
-----	------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양한 체육활동과 문화융복합의 필요성으로 실내체육놀이 제공영업소가 대도시를 중심으로 증가하고 있으나 농촌의 경우 전무
- 관내 어린이, 청소년, 청년층에서 가족이 함께 즐길 수 있는 실내형 체육놀이문화공간 지속적으로 요구

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년~2021년(2년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 593-1번지 일원
- 규 모 : 지상2층, 연면적 1,500㎡
 - 1층 : 실내클라이밍, VR스포츠 등 실내체육공간
 - 2층 : 유아용 체육놀이공간, 복합문화형 작은도서관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,100		1,580	2,520	
국 비					
시 도 비	1,312		400	912	
시군구비	2,788		1,180	1,608	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '20. 1.~'21. 1.
- 건축공사 착공 : '21. 2.
- 체육놀이시설물 제작 및 설치 착공 : '21. 3.

□ 향후계획

- 건축공사 준공 및 개관 : '21. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동계면 종합체육관 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해
 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리 520번지
- 규 모 : 종합체육관 972㎡, 생활문화센터417㎡, 다함께 돌봄센터 91㎡,
 건강증진형보건의지소 320㎡, 주거지 주차장 60면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,170백만원(※ 자산취득비 주민복지과 20백만원, 보건의료원 75백만원 제외)
 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,170	-	400	3,550	2,220
국 비	2,757	-	200	1,450	1,107
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,413	-	200	2,100	1,113

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- ('19.12월) 부지매입(1필지 4,071㎡) 완료
- ('20. 4월) 제1회 추경 예산과목 변경(시설비 ⇒ 공기관등에 대한 자본적위탁사업비)
- ('20. 5월) 위탁개발 추진 행정재산 용도폐지(제3차 공유재산 심의회)
- ('20. 11.13.~12.2.) 수탁기관 모집공고 및 수탁기관 선정
- ('20. 12.8.~12.20.) 위·수탁 계약체결(자산관리공사)

□ 향후계획

년	2021				2022								2023									
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
단계	설계(6개월)				공사발주				공사기간(14개월)													

- ('21.2.26.) 공유재산심의회 사업계획 승인(원안 의결)
- ('21.6.14.) 설계용역 착수(전주 라인 건축사사무소)
- ('21.6.23.) 착수보고회(캠코 측과 추후 일정 논의)
- ('21.8.) 중간 설계보고회 및 주민설명회 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

- 동계면 보건의지소 320㎡ 추가, 사업기간변경(2022년⇒2023년)

사업명	쌍치 근린생활형 국민체육센터 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	----------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해
 균민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2개년)
- 위 치 : 순창군 쌍치면 쌍계리 576-7번지 일원
- 규 모 : 실내다목적구장 신축(964.67㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	65	1,471	964	-
국 비	1,000	27	593	380	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	38	878	584	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

- 시설결정 변경 : ' 20. 2.
- 실시설계 완료 : ' 20. 3. 29.
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 20. 5.
- 사업착수 : ' 20. 6.

향후계획

- 사업완료 : ' 21. 6.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	구림 실내 다목적구장 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기간 : 2019년 ~ 2020년(2개년)
- 위치 : 순창군 구림면 운남리 248번지 일원
- 규모 : 실내다목적구장 신축(857.9㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,264	1,119	1,145		
국비	570	250	320		
시도비					
시군구비	1,694	869	825		
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 완료
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 19.12.
- 사업착수 : ' 19.12.
- 사업완료 : ' 20.10.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	실내야구연습장 건립 및 경관조성사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	---------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 실내야구연습장 건립을 통해 악천후 시 전지훈련장 활용 등 스포츠 마케팅에 활력과 팔덕 다용도 보조경기장의 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2개년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 24-4번지 일원
- 규 모 : 실내야구연습장 신축(932.29㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,196백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,196	96	728	1,372	-
국 비	720	-	250	470	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,476	96	478	902	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 실시설계 완료 : ' 20. 6.
- 실시계획 인가 용역 완료 : ' 20. 6.
- 사업착수 : ' 20. 12.

향후계획

- 사업완료 : ' 21.10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음