

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 순창군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
마을 무선방송시스템 설치사업	3,344	2,416	928	0	0	2021	2018	100%
북흥면 청소년문화의집 및 노인교실 건립	2,500	2,264	236	0	0	2021	2018	100%
참 좋은 가족센터 건립	7,052	1,633	1,446	2,421	1,552	2024	2018	44%
섬진강 문화예술다남길 조성사업	6,000	2,996	1,500	1,504	0	2022	2015	75%
강천가는 오색단풍길 조성사업	4,520	420	2,000	2,100	0	2022	2018	54%
제2차 강천산 대표관광지 육성사업	6,200	1,000	1,200	1,580	2,420	2024	2019	35%
훈몽재 어암관 신축사업	4,000	80	85	1,107	2,728	2023	2019	4%
순창군 종합문화예술회관	36,400	50	2,226	3,000	31,124	2024	2020	6%
섬진강 먹거리촌 조성사업	3,000	0	500	900	1,600	2024	2021	17%
금과면 공공임대주택 건립	3,034	910	2,124	0	0	2021	2018	100%
도로기반 지하시설물 전산화사업	2,002.5	382	1,620.5	0	0	2021	2018	100%
화물자동차공영차고지조성사업	3,750	1,300	505	1,945	0	2022년	2020	48%
강천산자연체험공원 조성사업	4,500	100	0	500	3,900	2024	2020	2%
용굴산 자연휴양림 조성사업	6,400	4,522	1,520	1,000		2023	2016	94%
유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업	18,800	800	556	1,660	15,784	2023	2020	7%
순창군치유농업테마공원 조성	10,140	240	400	4,700	4,800	2022	2019	6%
순창 청년형 펍플랫폼 구축사업	5,455	4,400	1,055	0	0	2022	2018	100%
웰니스 관광 육성 기반 구축 사업	2,400	696	1,704	0	0	2022	2019	100%
순창 수(Water)체험센터 건립	9,561	8,247	1,020	294	0	2022	2015	97%
설랜드 관광휴양촌 조성	5,872	5,841	31	0	0	2021	2016	100%
발효·미생물 산업 클러스터 육성	13,000	1,168	5,147	6,035	650	2023	2019	49%
세대통합형 실내놀이 문화체육센터	4,100	26	2,961	1,113	0	2022	2019	73%
동부권 발효식초 육성사업	6,490	4,050	1,418	622	400	2023	2018	84%
장류 기능성 규명사업	2,400	0	2,400	0	0	2021	2021	100%
쌍치 근린생활형 국민체육센터 건립사업	2,459	1,535	924	-	-	2021	2019	100%
실내야구연습장 건립 및 경관조성사업	2,154	824	1,330	-	-	2021	2019	100%
동계면 종합체육관 건립사업	6,170	400	3,550	2,220		2023년	2019	64%

▶ 대상사업 : 투자 심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2021년에 추진한 사업

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	마을 무선방송시스템 설치사업	담당자	행정과 김다예(☎650-1225)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 옥외(유선)방송을 무선방송(옥외·옥내) 시스템으로 전환하여 각종 재난재해 등 위급상황 시 주민의 대응력을 향상시키고 각종 소식 등을 전달하여 주민 편의성 및 정보 신속성을 제고시키기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 2. ~ 2021. 11.
- 사 업 량 : 11개 읍면 297개 마을 10,044세대
- 사업내용 : 마을의 옥외방송을 무선방송 시스템으로 전환

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,344백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,344	2,416	928		
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,344	2,416	928		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 1·2·3차 무선방송시스템 관내 마을 설치
- 방송 시스템의 체계적인 운영을 위한 시스템 연계 작업 수행
- 마을방송 시스템 전수조사 실시 및 가정용 수신기 추가 구입(69대)

□ 향후계획

- 마을방송 시스템 유지·보수를 위한 관리계획 수립

□ 사업변경 내역

- 총사업량
 - 당초 : 11개 읍면, 280개 마을, 11,272세대
 - 현재 : 11개 읍면, 297개 마을, 10,044세대

사업명	참좋은 가족센터 건립	담당자	주민복지과 윤정화(☎650-1261)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 내 다양한 가족서비스 지원 확대 및 거점조성을 위해 포용적인 지역 사회 디딤돌 역할을 수행하고 지역 여성들의 역량강화를 통한 지속발전 가능한 인력 양성의 거점공간으로 활용하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020~2023년
- 위 치 : 순창읍 남계리 966-12번지
- 규 모 : 지하 1층 ~지상 3층, 연면적 2,400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,052백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,052	1,633	1,446	2,421	1,552
국 비	1,820	580	393	847	0
시 도 비	300	100	100	100	0
시군구비	4,932	953	953	1,474	1,552

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

- ('20. 2.) 기본 및 실시설계 용역 착수
- ('20. 4.) 생활 SOC사업 위탁개발 사업추진계획 수립
- ('20. 5.) 공유재산 심의회(용도폐지) 승인
- ('20. 10.) 문화재 현상변경(문화재청) 승인
- ('20. 11.) 위탁개발에 따른 수탁기관 모집공고
- ('20. 12.) 수탁기관 선정(한국자산관리공사) 및 위·수탁계약 체결
- ('21. 3.) 위탁개발에 따른 개발사업계획 승인(공유재산 심의회)
- ('21. 5.) 문화재 조건부 허가관련 보존관리 방안 승인(문화재청)
- ('21. 6.) 시설별 공간배치에 따른 현장건설팅(여성가족부)
- ('22. 3.) BF(장애물없는 생활환경) 예비인증 신청
- ('22. 6.) 건축물에너지효율등급 예비인증 승인

□ 향후계획

- ('22. 8.) BF(장애물없는 생활환경) 예비인증 승인, 원가심사 및 일상감사 의뢰
- ('22. 10. ~ '23. 12.) 공사발주 및 가족센터 건립공사 추진

□ 사업변경 내역

- 총사업비 당초 6,500백만원 → 변경 7,052백만원

사업명	섬진강 문화예술 다남길 조성사업	담당자	문화관광과 오승택(☎650-1632)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 순창군은 현재 강천산, 온천관광벨리, 고추장민속마을, 건강장수연구소힐링 빌리지 등 서부권에 편중된 1일 관광벨트를 동부권 섬진강 자전거 도로와 연계하여 체험형 체류 관광지로 전환이 필요함
- 섬진강의 우수한 자연경관을 찾는 탐방객 수요 증가에 따라 자연경관을 테마로 한 관광 인프라 구축과 예술체험 문화마을 조성을 통해 건강 및 휴양의 지역브랜드를 고양시키고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년~2022년(5개년)
- 위 치 : 전북 순창군 동계면 구미마을 ~ 적성면 평남마을 ~ 풍산면 향가마을
- 규 모 : 섬진강 미술촌, 한옥 예촌, 향가마을 소울터널, 강변 예술쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	2,996	1,500	1,504	-
국 비	2,800	1,298	750	752	-
시 도 비					
시군구비	3,200	1,698	750	752	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 지방재정 투자 심사 완료 : '15. 10.
- 중기지방재정계획 반영 : '15. 11.
- 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료 : '18. 3.~'19. 5.
- 섬진강 문화예술 다남길 조성사업1,2차분 사업 준공 : '19. 6.~'21. 5.
- 3차분 사업 착공 및 추진 : '21. 6.~

□ 향후계획

- 4차분 사업 착공 및 준공 : '22. 9. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	경천~강천 탐방로 조성사업 (강천가는 오색단풍길 조성사업)	담당자	문화관광과 오승택(☎650-1632)
-----	-------------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창의 대표관광지인 강천산 군립공원과 순창읍을 연계한 오색 단풍길 조성을 통해 강천산 도보 접근성 확대 및 순창읍⇄강천산 쌍방향 관광코스 개발을 통한 관광객 유치 극대화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 순창읍 경천~팔덕면 청계리 강천산 일원
- 규 모 : 오색단풍길 10.1km, 수변 쉼터, 포토존 등 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,520	420	2,000	2,100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,250	200	1,000	1,050	
시군구비	2,270	220	1,000	1,050	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 중기지방재정계획 반영 : '18. 10.
- 지방재정투융자 심사 완료 : '18. 11.
- 타당성 검토 및 기본계획 수립 완료 : '19. 5.~9.
- 관광자원개발(군특이양) 사업 확정 : '19. 10.
- 강천가는 오색단풍길 실시설계 용역 착공 및 준공 : '20. 3.~9.
- 1차분 사업 착공 및 준공 : '20. 12.~'21. 06.
- 2차분 사업 착공 및 준공 : '21. 5. ~ '22. 5.
- 3차분 착공 및 추진 : '22. 5. ~

향후계획

- 3차분 사업 준공 : '22. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	제2차 강천산 대표관광지 육성사업	담당자	문화관광과 김희동(☎650-1634)
-----	--------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창의 경쟁력 있고 특화된 거점 관광지를 육성 활성화하여 인근 관광자원과 연계를 통한 관광경쟁력 강화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 위 치 : 전북 순창군 팔덕면 청계리 강천산 군립공원 일원
- 사업규모 : 23건(기반사업 3건, 진흥사업 20건)
 - 기반사업 : 강천산 자연체험공원 조성사업, 강천산 트리아트 공원조성 등 (3건)
 - 경상사업 : 관광상품 및 코스개발, 관광이벤트, 관광마케팅 등 (20건)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,200	1,000	1,200	1,580	2,420
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,300	1,000	1,000	1,300	2,000
시군구비	900	-	200	280	420
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 관광진흥사업 추진 : '20. 1. ~ 현재
- 강천산 산책로 정비 공사 착수 및 완료 : '21. 2.~'21. 8.
- 강천산 자연체험공원 조성사업 소규모 환경영향평가 추진 및 완료 : '22. 5.~7.

향후계획

- 관광진흥 프로그램 추진 : 연중
- 강천산 자연체험공원(제1주차장) 조성사업 착공 : '22. 8.
- 강천산 대표관광지 산책로 등 정비공사 착공 : '22. 8.
- 다중이용시설 홍보영상 송출(익산역, 용산역 등) : '22. 8.~10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	훈몽재 어암관 건립사업	담당자	문화관광과 신윤택(☎650-1621)
-----	--------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 하서 김인후 선생의 유학을 배우기 위한 국내 및 중국 대학생들의 수요가 급증할 것으로 예상됨에 따라 어암관 건립을 통해 선제적으로 대응하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 위 치 : 전북 순창군 쌍치면 둔전리 산 15-5 (훈몽재 뒤)
- 사업규모 : 지상1층, 연면적 858.6㎡(철근콘크리트조, 기와지붕)
- 어암관 건립(강의실, 소회의실, 숙박동 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	80	85	1,107	2,728
국 비					
시 도 비(특조금)	700			700	
시군구비	3,300	80	85	407	2,728
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- 어암관 건립부지 기부채납 : '19. 5.
- 어암관 건립사업 설계 : '20. 11. ~ '22. 5.
- 어암관 건립부지 시굴조사 : '21. 12. ~ '22. 5.
- 어암관 건립공사 및 정밀발굴조사용역 발주 재검토 : '22. 6. ~ 현재

향후계획

- 건축공사 및 정밀발굴조사 착공 및 선금급 지급 : '22. 7. ~ 8.
- 건립부지 정밀발굴조사 추진 : '22. 7. ~ 9.
- 어암관 건립공사 추진 : '22. 7. ~ '23. 6.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	순창군 종합문화예술회관 건립	담당자	문화관광과 김상현(☎650-1626)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 순창군에 새로운 문화 공간을 조성하여 문화적 활력과 다양한 콘텐츠를 제공하여 복합문화공간 등 미래 발전가치 확보
- 지역예술인과 주민들의 예술활동 공간 및 대공연을 위한 실내 공연장 부족으로 인한 지역민의 문화갈증 해소를 위한 거점 공간 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024년(6년)
- 위 치 : 순창읍 순화리 734-1 일원 / 부지 38,800㎡
- 규 모 : 연면적 6,618㎡ / 지하1층, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 36,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	36,400	50	2,226	3,000	31,124
국 비					
시 도 비	630			630	
시군구비	35,770	50	2,226	2,370	31,124
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6 %)

- 공유재산 관리계획 군의회 승인 : 2019. 3.
- 종합문예회관 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 : 2019. 8.
- 군 관리계획 결정 : 2020. 5.
- 토지매입(토지보상 및 수용) 진행중 : 2020. 6.~

□ 향후계획

- 문화재 시굴조사 등 용역 : 2022. 8.
- 공사 발주 : 2023. 7.
- 공사 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 : 36,400백만원(군비 100%) / 변경 : 36,400백만원(군비 35,770, 도비 630)
- 특별조정교부금 도비 630백만원 확보

사업명	섬진강 먹거리촌 조성사업	담당자	문화관광과 오승택(☎650-1632)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 체계산 출렁다리 방문객에게 지역 특산품을 이용한 먹거리를 제공하여 출렁다리 주차장 회전율을 높여 관광지 동선 효율성 증가 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년)
- 위 치 : 순창군 적성면 고원리 302-1번지 일원
- 규 모 : 다국적 먹거리체험존(1동, 500㎡), 주차장(40여대), 야외정원 등 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	500	900	1,600
국 비	400	-	400	-	-
시 도 비	1,500	-	-	100	1,400
시군구비	1,100	-	100	800	200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 균유재산 관리계획 승인 : '19. 6.
- 중기지방재정계획 반영 : '21. 10.
- 지방재정투융자 심사 완료 : '21. 11.
- 실시설계 용역 착수 및 추진 : '21. 3.

향후계획

- 실시설계 용역 완료 : '22. 9.
- 섬진강 먹거리촌 조성사업 착공 및 준공 : '22. 9. ~ '24. 6.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	금과면 공공임대주택 건립사업	담당자	민원과 박지훈(☎650-1455)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거주지 마련에 어려움을 겪는 신혼부부, 청년 등에게 저렴한 임대료의 공공임대주택 공급으로 정주민구 증가에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 순창군 금과면 매우리 212번지 외 1필지
- 규 모 : 공동주택(연립주택), 부지면적 2,808㎡, 연면적 1,227.08㎡
- 총15세대(70㎡형 6세대, 57㎡형 5세대, 29㎡형 4세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,034백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,034	910	2,124	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,034	910	2,124	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 부지매입 완료 : '20. 4월
- 실시설계용역, 관련법 인허가 완료 : '20. 10월
- 공공임대주택 건립공사 : '20. 11월 ~ '21. 12월

□ 향후계획

- 입주자 모집공고 및 홍보 : '22. 1월 ~ 3월
- 입주자 모집 신청 접수 및 자격검증 : '22. 4월 ~ 5월.
- 전체 15세대 입주 완료 : '22. 6월

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	도로기반 지하시설물 전산화사업	담당자	민원과 유정아(☎650-1438)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지하시설물 통합관리로 각종 안전사고 사전예방 및 부서 간 정보공유로 체계적인 시설물 관리를 위함

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3개년 장기계속사업) ※ 사업기간 2년 단축
- 위 치 : 순창군 순창읍 일원
- 규 모 : 328.175km(도로 68.818km, 상수도 101.047km, 하수도 158.31km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,002.5백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액(백만원)		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,002.5	382	1,620.5	-	-
국 비	1,201	229	972	-	-
시군구비	801.5	153	648.5	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 1차년도(2019년) 사업
 - (2019. 12.) 사업 추진계획 수립 및 계약체결
 - (2020. 8.) 사업물량 증가에 따른 설계변경(사업비 증 80.9백만원, 사업량 증 5.511km)
- 2차년도(2020년) 사업
 - (2020. 5.) 사업 추진계획 수립 및 계약체결
 - (2020. 11.) 사업물량 증가에 따른 설계변경(사업량 증 1.291km)
 - (2020. 12.) 2차년도 사업 준공
- 3차년도(2021년) 사업
 - (2021. 3.) 사업 추진계획 수립 및 계약체결
 - (2021. 5.) 제1회 추경 사업비 확보에 따른 설계변경(사업비 증500백만원, 사업량 증 81.291km)
 - (2021. 12.) 사업물량 증가에 따른 설계변경(사업량 증 20.108km)
 - (2021. 12.) 3차년도 사업준공 및 장기계속사업 완료

향후계획

- 도로기반 지하시설물 설치·변경·폐지에 따른 DB 유지관리

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증△감	비고
사업기간	2019~2023(5개년)	2019~2021(3개년)	2개년 단축	국토부 사업 조기종료 계획에 따른 사업기간 단축
사업비(백만원)	2,002.5	2,002.5	-	
사업량(km)	308.067	328.175	증 20.108	현장 측량결과 사업물량 증가

사업명	화물자동차 공영차고지 조성사업	담당자	경제교통과 박선숙(☎650-1338)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 화물자동차 운송사업자에게 원활한 수송환경 조성
- 화물자동차 도심지 불법 밤샘주차에 따른 주차환경 개선을 통한 주민생활 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022년
- 위 치 : 순창읍 가남리 176-1
- 규 모 : A=24,409㎡, 주차대수 171대(특대2 대형69 소형100)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,750	1,300	505	1,945	
국 비					
시 도 비	2,450		505	1,945	
시군구비	1,300	1,300			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 48%)

- ('21. 11월) 실시설계 완료
- ('21. 12월) 발주 계획 승인
- ('22. 3월) 착공

향후계획

- ('22. 8월) 화물자동차 공영차고지 운영 조례 제정 계획 수립
- ('22. 9월) 도 인가 신청
- ('22. 12월) 준공
- ('22. 12월) 화물자동차 공영차고지 운영 조례 공포

사업명	강천산 자연체험공원 조성사업	담당자	산림공원과 김창훈(2650-5543)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 강천산 군립공원의 자연자원을 활용한 병풍폭포 주변 관광자원 개발
- 숲을 통하여 자연을 배우고 체험할 수 있는 학습 및 체험공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원
- 규 모 : 강천산 자연체험공원(A=19,000m²) 기반시설 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,500	100	0	500	3,900
국 비					
시 도 비	2,850	100	0	300	2,450
시군구비	1,650		0	200	1,450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- ('21. 1.~11.) 공유재산 관리계획 승인 및 공원계획 변경 등 행정절차 이행
- ('21. 8.) 자연체험공원 조성사업 원가검토 완료
- ('21. 10. ~ '22. 10.) 자연체험공원 편입토지 매입(8필지, 11,215m²) 추진
- ('21. 10. ~ '24. 12.) 자연체험공원 사업 추진
- ('21. 11. ~ '22. 7.) 소규모 환경영향평가 협의 추진

향후계획

- ('21. 10. ~ '22. 10.) 자연체험공원 편입토지 매입(8필지, 11,215m²) 추진
- ('21. 10. ~ '24. 12.) 자연체험공원 사업 추진

사업명	용굴산 자연휴양림 조성사업	담당자	산림공원과 박재석(☎650-1925)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 용굴산 치유의 숲과 연계한 자연휴양림을 개발하여 장군목 일원을 산림문화 휴양관광지의 거점으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2022년(6개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산101-1번지 외 1필지
- 규 모 : 산림휴양관, 숲속야영장, 등산로 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원(군특 3,200/군비 3,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,400	4,522	1,520	358	-
국 비	3,200	2,261	760	179	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	2,261	760	179	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

- 2년차 사업 준공(숲속야영장 19개소, 등산로 조성 0.74km) : 2018. 9월
- 3년차 산림휴양관 실시설계 완료 및 착공 : 2019. 12월
- 4년차 용굴산 하늘길(534m) 준공 : 2020. 12월
- 3~4년차 산림휴양관 신축공사 완료 : 2021. 6월
- 5년차 등산로 정비 및 용굴산 하늘길 보완 완료 : 2021. 11월

향후계획

- 용굴산 하늘길 연결사업 추진 : 2022. 7월 ~ 2023. 7월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	전북 유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업	담당자	생명농업과 이현(☎650-5623)
-----	----------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 유기농산물 생산·유통·소비 체계 확립으로 유기농업 활성화
- 유기농업, 유통·가공산업, 농촌체험을 통한 농업 분야 새로운 비전 제시

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 586번지 일원(발효테마파크 내)
- 규 모 : 대지면적 13,152㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,800	800	556	1,660	15,784
국 비	9,000		278	830	7,892
시 도 비	2,700		83	249	2,368
시군구비	7,100	800	195	581	5,524

추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- ('21.3.) 계획 및 실시설계용역 추진
- ('21.7.) 농림부 기본계획 최종승인
- ('22.1) 조달청 설계적정성 및 경제성 검토 완료
- ('22.2.) 군 건축 인허가 완료
- ('22.4.) 지방건설기술심의 및 도 시행계획 최종 승인
- ('22.6.) 공사 계약 추진

향후계획

- ('22.8.) 공사 착공 및 기공식 추진
- ('23.12.) 공사 준공

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	순창군 치유농업테마공원조성	담당자	농업기술과 류두영 (☎650-5133)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 치유농업 부각에 따른 선제적 대응 및 농업의 다원적 가치기반 마련
- 테마공원을 활용한 치유농업 육성지원 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기간 : 2020년 ~ 2023년(4개년)
- 위치 : 전북 순창군 인계면 쌍암리 산 165번지 일원(건강장수특구 내)
- 규모 : 공원조성 28,004㎡
 - 기반시설 : 도로, 주차장, 상하수도, 전기·통신, 조경, 기계
 - 체험시설 : 치유농업센터, 옥외화장실, 잔디광장, 도넛지, 소나무 숲 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,140	240	400	4,700	4,800
시 도 비	4,950		200	2,350	2,400
시군구비	5,190	240	200	2,350	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- 지방재정 투융자심사 및 사업승인(전라북도) : 2019. 10. ~ 12.
- 공기관 위탁시행 협약체결(한국농어촌공사 순창지사)
기획설계 및 공공건축 사전심의, 건축심의, 사전행정절차 착수 : 2020. 09.
- 공공건축 사전계획 검토 및 공공건축 심의 완료 : 2020. 10.
- 실시설계완료 : 2022. 02.
- 산림조사 시행 완료(순창군 산림조합) : 2022. 04.
- 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 신청 : 2022. 06.

□ 향후계획

- ('22. 8.) 사전행정절차 및 인허가 완료
- ('22. 8~10.) 공사발주 및 착공
- ('23. 11.) 치유농업 테마공원 준공 완료

□ 사업변경 내역

- 사업부지 및 면적 변경
 - 당초(쌍암리 산 159번지 일원 27,683㎡) ⇒ 변경(쌍암리 산 165번지 일원 28,004㎡)
- 사업기간 변경
 - 당초(2022. 12. 31.) ⇒ 변경(2022. 10. 31.)

사업명	순창 청년형 팹플랫폼 구축사업	담당자	농업기술과 송창훈(☎650-5121)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 청년 창업실험 공간 활용 창업실험으로 경험을 축적하는 기회의 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2019~2022
- 위 치 : 순창군 유등면 건곡로 200
- 규 모 : 부지 8,695㎡, 건물(지상1층 연면적 2,801㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,455백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,455	4,400	1,055		
국 비	1,500	1,000	500		
시 도 비	2,000	2,000			
시군구비	1,955	1,400	555		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('19. 2.22.) 팹플랫폼 토지매입 및 등기완료
- ('19. 3.26.) 전라북도 도특별보조금 제1회 추경반영(10억원)
- ('20. 6.15. ~ 10.15.) 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2020년 농촌지도기반 조성사업 예산확보(군특) : 15억원
- ('20. 3.17.~ 4.22.) 공공건축 사업계획서 사전검토 완료
- ('20. 5.22.~ 6.15.) 공공건축 심의
- ('20. 5.29.) 일상감사 완료
- ('20. 6.16 ~ 7.28) 설계공모 추진 설계업체 선정(강천건축사사무소)
- ('20. 12.) 설계완료 및 시공업체 선정(큰길건설주식회사)
- ('21. 1.11.) 착공계 접수
- ('21. 2.~3.) 지정폐기물(석면해체공사) 처리
- ('21. 3.) 전기, 소방, 통신공사, 건축폐기물처리 용역 계약, 부대시설공사 설계완료
- ('21. 4.) 도 원가심사 의뢰
- ('21. 4.) 순창 청년형 팹플랫폼 청년기반 운영준비 컨설팅 용역 착수
- ('21. 6.28.) 부대시설 청년 창업실험 플랫폼 구축사업 건축공사 착공
- ('21. 7.) 본동 1차공사 준공 및 2차공사 착공(큰길건설주식회사)
- ('21. 9.17) 부대시설 청년 창업실험 플랫폼 구축사업 공사 일시정지
- ('21. 12.1) 부대시설 청년 창업실험 플랫폼 구축사업 공사 재착공
- ('21. 12.6) 본동 건축공사 준공(큰길건설주식회사)
- ('21. 12.11) 청년기반 운영준비 컨설팅 용역 완료
- ('21. 12.31~'22. 2.28) 부대시설 동절기 공사 중지
- ('22. 3.2) 동절기 공사 중지 해제 및 재착공

향후계획

- ('22. 11.) 부속동(문화컨텐츠 제작소, 생활 목공 공간) 조성 공사 준공
- ('22. 11.) 순창 청년형 팹플랫폼 설치 및 운영에 관한 조례 제정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창 웰니스 관광 육성 기반 구축사업	담당자	건강장수사업소 이재은(☎650-1524)
-----	----------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 쉼랜드(순창건강장수과학특구) 지구에 치유의 숲, 치유정원 등을 조성하여 힐링체험 및 휴양 기회 제공, 체류형 관광객 유입 극대화 및 지역의 특색 있는 관광지 조성
- 전국 제일의 힐링교육시설을 마련하여 건강, 교육, 명상 등이 어우러지는 힐링 교육 공간으로 만들어 전국민 힐링메카로 자리매김 하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.(3개년)
- 위 치 : 전라북도 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원(순창건강장수과학특구 내)
- 규 모 : 54,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	696	1,704	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,200	348	852	-	-
시군구비	1,200	348	852	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 치유정원 실시설계 완료 : '20. 5.
- 치유정원 공사 착공 및 완료 : '20. 6. ~ '20. 12.
- 치유의 숲 조성 실시설계 완료 : '21. 6.
- 치유의 숲 조성 공사 착공 : '21. 7.
- 치유의 숲 조성 공사 선금 지급 : '21. 9.
- 치유의 숲 조성 공사 실정보고에 따른 공사기간 연장 : '22. 7.
- * 공사량 증가 및 수목 식재시기 조정

□ 향후계획

- 치유의 숲 조성 공사 완료 : '22. 11. 4.
- 치유정원, 치유의 숲 지속적인 유지관리 추진 : '22. 8. ~

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창 수(Water) 체험센터 건립	담당자	건강장수사업소 이재훈(☎ 650-1531)
-----	---------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 음용온천수 등 자연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 관광산업 창출
- 특화된 건강증진 시스템 개발 및 운영으로 장기 체류형 관광객 유치

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 규 모 : 수체험센터 1동(연면적 2,904.57㎡), 온천관광정원 1식
 - 수체험센터 : 치유누리실, 도반욕실, 족욕CAFE, 미생물 아토피 치유실, 스넥바 등
 - 온천관광정원 : 온천 족욕장, 노천탕, 산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,561백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,561	8,247	1,020	294	
국 비	4,500	4,067	433	0	-
시 도 비	2,250	2,039	211	0	-
시군구비	2,771	2,141	347	283	
특별교부세	40	0	29	11	

□ '21년 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 지방재정 투자심사 완료('15.7.), 중기지방재정계획 반영('15.11)
- 공유재산 관리계획 승인 ----- '15. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 실시설계 완료 ----- '17. 7월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 착공 ----- '17. 10월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(1차) 준공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 착공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 컨설팅용역 착수 ----- '19. 10월
- 순창 수(water)체험센터 컨설팅용역 완료 ----- '20. 6월
- 순창 수(water)체험센터 추진 ----- '21. 12월

□ 향후계획

- 순창 수(water)체험센터 건립사업 장애물없는 생활환경(BF) 인증 ----- '22. 3월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 준공 ----- '22. 3월
- 순창 수(water)체험센터 개장 및 운영 ----- '22. 4월

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	셜랜드 관광휴양촌 조성사업	담당자	건강장수사업소 이재훈(☎650-1531)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 셸(SHIL)랜드를 중심으로 한 힐링체험 및 휴식공간 제공으로 몸과 마음의 치유를 포괄하는 휴식형 체험·관광 기반 시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2021년
- 위 치 : 순창군 인계면 쌍암리 건강장수과학특구 내
- 규 모
 - 건강휴양체험시설 744.19㎡ 1동, 힐링숙박시설(1단지 34㎡ 7동), 힐링숙박시설(2단지 34㎡ 4동, 38㎡ 4동)
 - 사계광장(포토존, 쉼터, 계류정비, 14,800㎡), 수변공원(4,600㎡)
 - 주차장(100대) 및 화장실 1동, 홍보간판 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,872백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,872	5,841	31	-	-
국 비	2,900	2,884	16	-	-
시 도 비	1,480	1,469	11	-	-
시군구비	1,492	1,488	4	-	-

□ '20년 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 셸랜드 관광 휴양촌 기본계획 수립 : '16. 7.
- 2016년도 지방재정투자심사 완료 : '16. 8.
- 공유재산 관리계획 심의 의결 : '16.11.
- 수변공원, 사계광장 등 실시설계 용역 착수 : '17. 2.
- 셸랜드 관광휴양촌(방갈로 10동) 착공 : '17. 7.
- 셸랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 착공 : '18. 6.
- 셸랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 실시설계 용역 착수 : '18. 6.
- 2019년 사업 휴양체험시설 실시설계 용역 착수 : '18. 8.
- 2018년 사업 사계광장, 수변공원 등 조성사업 착공 : '18. 8.
- 셸랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 착공 : '18. 8.
- 힐링숙박시설(방갈로 10동) 준공 : '18. 9.
- 셸랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 준공 : '18. 9.
- 셸랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 준공 : '18. 10.
- 사계광장, 수변공원 및 주차장 조성 착공 : '19. 7.
- 사계광장, 수변공원 및 주차장 조성 준공 : '20. 3.
- 건강휴양체험시설 및 구절초동산 조성공사 준공 : '20. 6.
- 건강휴양체험시설 보완공사 완료 : '21. 6.

□ 향후계획

- 건강휴양체험시설 운영 : '22. 1.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	순창군 발효·미생물산업 클러스터 육성사업	담당자	장류사업소 최나리(☎650-5479)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전통식품산업의 기반인 발효기술에 산업적 융복합화로 성장견인
- 소비와 연계된 콘텐츠 접목으로 장류, 발효, 미생물산업 확장

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년~2023년(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 투자선도지구 일원
- 규 모 : 미생물뮤지엄 구축(2층, 연면적 1,158㎡), 음식 및 스토리마켓 조성(2층, 2동, 연면적 920㎡), 전통문화콘텐츠 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,000	1,168	5,147	6,035	650
국 비					
시 도 비	9,697	1,144	3,915	4,638	487.5
시군구비	3,303	24	1,232	2,047	162.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 음식 및 스토리마켓 A동 준공
- 미생물뮤지엄 건축 공사 완료
- 미생물뮤지엄 기획전시관(미생물 서커스 콘텐츠) 공정률 50%
- 효모사피엔스관 효모범퍼카 콘텐츠 착수 : '21. 11.

□ 향후계획

- 고추장 맴맴 놀이기구 제작설치 발주 : '22. 1.
- 발효테라피센터 발효물놀이 콘텐츠 구축 발주 : '22. 2.
- 미생물뮤지엄 전시공사 완료 및 개관 : '22. 6.
- 효모사피엔스관 효모범퍼카 콘텐츠 구축 완료 : '22. 8.
- 음식 및 스토리마켓 B동 건축공사 준공 : '22. 12.

사업명	세대통합형 실내놀이 문화체육센터 건립사업	담당자	장류사업소 최나리(☎650-5479)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양한 체육활동과 문화융복합의 필요성으로 실내체육놀이 제공영업소가 대도시를 중심으로 증가하고 있으나 농촌의 경우 전무
- 관내 어린이, 청소년, 청년층에서 가족이 함께 즐길 수 있는 실내형 체육놀이문화공간 지속적으로 요구

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년~2021년(2년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 장류로 55 10동
- 규 모 : 지상2층, 연면적 1,500m²
 - 1층 : 실내클라이밍, VR스포츠 등 실내체육공간
 - 2층 : 유아용 체육놀이공간, 복합문화형 작은도서관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,100	26	2,961	1,113	
국 비	1,312	10	802	500	
시 도 비					
시군구비	2,788	16	2,159	613	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 건축 공정률 90%
- 체육놀이시설물 제작 및 설치 공정률 80%

□ 향후계획

- 세대통합형 실내놀이 문화체육센터 개관 : '22. 6.

□ 사업변경 내역

- 장애물 없는 생활환경(BF) 인증에 따른 건축 및 전시 준공 지연에 따라 사업 완료시기 지연(당초 21.12월 → 변경 22.6월)

사업명	동부권 발효식초 육성사업	담당자	미생물산업사업소 이미연(☎063-650-5422)
-----	---------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창 발효미생물과 순창, 진안 향토자원을 활용한 다양한 제품개발 및 네트워크 구축, 마케팅 연계를 통한 한국형 식초산업 기반구축

사업개요

- 기 간 : 2019~2023(5년)
- 위 치 : 순창군 및 진안군 일원
- 사 업 량 :
 - 혁신체계 구축 및 네트워킹
 - 인력양성시스템구축, 네트워킹활성화, 컨설팅 및 자체평가
 - 산업화 및 마케팅
 - 연구개발, 홍보 및 마케팅, 공동이용시설구축(생산시설 및 유통판매장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,490	4,050	1,418	622	400
국 비	800	800			
시 도 비	2,200	1,000	700	300	200
시군구비	3,490	2,250	718	322	200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 전문가교육 등 인력양성 : 2021. 3~12월
- 발효식초 설비구축 완료 : 21. 10월
- 순창읍 판매장 구축 완료 : 21. 12월
- 발효식초 제품개발 : 총9건

향후계획

- 발효식초 제품개발 : 2022. 1 ~ 2023. 12월
- 홍보 및 공동마케팅 추진 : 2022. 1 ~ 2023. 12월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	장류 기능성 규명 사업	담당자	미생물산업사업소 이미연(☎063-650-5422)
-----	--------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 장류에 대한 우수 기능성 규명 및 안전성 모니터링을 통해 과학적 원천 기술 확보 및 발효식품의 우수성 홍보 등으로 장류시장 활성화

사업개요

- 기 간 : 2021. 5. ~ 2022. 4월
- 위 치 : 전라북도 중심 전국 대상
- 사 업 량 :
 - 전통장류 안전성 모니터링 : 240건
 - 장류 기능성 규명 : 15건
 - 논문 발표 및 특허 : 5건 이상

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400		2,400		
국 비	1,200		1,200		
시 도 비	360		360		
시군구비	840		840		
지0 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 장류 안전성 모니터링 완료(275건) : '21. 5~8월
- 장류 기능성 규명 완료 : '21. 7월 ~ '22. 3월
 - 세포실험(32종), 동물실험(13종), 인체적용실험(8종)
- 학술발표(6건) 및 논문 게재(5건) 및 투고(2건) : '21.7월 ~ 22. 3월

향후계획

- 2022년도 사업 국가예산확보 : 2022. 1월
- 2022년 사업 협약 및 사업착수 : 22. 3월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	쌍치 근린생활형 국민체육센터 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	----------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3개년)
- 위 치 : 순창군 쌍치면 쌍계리 576-7번지 일원
- 규 모 : 실내다목적구장 신축(970.1㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,459	1,535	924	-	-
국 비	1,000	619	381	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,459	916	543	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 시설결정 변경 : ' 20. 2.
- 실시설계 완료 : ' 20. 3. 29.
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 20. 5.
- 사업착공 : ' 20. 6.
- 사업준공 : ' 21. 6.

향후계획

- 사업완료

사업변경 내역

- 사업규모(964.67㎡ ⇒ 970.1㎡)
- 사업기간(2019~2020 ⇒ 2019~2021)
- 사 업 비(2,500백만원 ⇒ 2,459백만원)

사업명	실내야구연습장 건립 및 경관조성사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	---------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 실내야구연습장 건립을 통해 악천후 시 전지훈련장 활용 등 스포츠 마케팅에 활력과 팔덕 다용도 보조경기장의 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2개년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 24-4번지 일원
- 규 모 : 실내야구연습장 신축(989.7㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,154	824	1,330	-	-
국 비	720	250	470	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,434	574	860	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 완료 : ' 20. 6.
- 실시계획 인가 용역 완료 : ' 20. 6.
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 20. 7. ~ 11.
- 사업착수 : ' 20. 12.
- 사업준공 : ' 21. 10.

향후계획

- 사업완료

사업변경 내역

- 사업규모(932.29㎡ ⇒ 989.7㎡)
- 사 업 비(2,196백만원 ⇒ 2,154백만원)

사업명	동계면 종합체육관 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5525)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해 군민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리 520번지
- 규 모 : 부지면적 4,071㎡, 지상2층, 연면적 1,800㎡
 - 종합체육관 972㎡, 생활문화센터417㎡, 다함께 돌봄센터 91㎡, 건강증진형 보건지소 320㎡, 주거지 주차장 60면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,170	400	3,550	2,220	-
국 비	2,757	200	1,450	1,107	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,413	200	2,100	1,113	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

- 부지매입(1필지 4,071㎡)완료 : / 19. 12.
- 위탁개발 협의 : / 20. 3.
- 제1회 추경 예산과목 변경시설비⇒공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 : / 20. 4.
- 위·수탁 계약 체결(자산관리공사) : / 20. 12.
- 개발사업계획 승인 : / 21. 3.
- 설계용역 착수 : / 21. 6.
- 기본설계 “안” 동계면 주민설명회 : / 21. 8.

□ 향후계획

- 공사착공 : / 22. 6.
- 공사준공 : / 23. 7.

□ 사업변경 내역

- 해당없음