

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9-1 투자심사 대상사업

우리 순창군에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
농촌유학거주시설	5,798	136	3,435	2,227	-	2025	2023	59.2
농촌유학사업(적성면)	3,000	-	110	2,890	-	2025	2023	3.6
순창군보훈회관건립	2,572	548	147	1,392	485	2026	2022	27
설거동건강합리특진육화향연사업	5,570	2,706	1,134	1,730	-	2025	2024	83
순창공설추모공원	9,665	2,515	2,336	2,103	5,047	2026	2024	5
청조년성문화센터	2,156	1,455	701	-	-	2024	2022	100
심관진강머거리성	3,000	1,116	1,168	716	-	2025	2021	90
추관광자원화조권성	5,000	131	248	2,021	2,600	2026	2021	40
강오천산힐리	5,000	73	967	2,160	1,800	2026	2023	40
향리호텔링회사	3,400	75	159	3,166	-	2025	2023	40
양지천공영주차장	7,500	-	2,800	2,450	2,250	2026	2023	10
공조영성주차장	5,500	-	3,110	1,665	725	2026	2023	70
경수중합개발사	15,300	-	415	4,151	10,734	2026	2023	11.2
현재포교위험교량사	4,000	1,853	1,761	386	-	2025	2022	90
인계도1호선(군도21호장공선)	6,800	59	112	1,605	5,012	2027	2023	5
보공임대주택건립	4,789	748	1,763	2,278	-	2025	2022	70
기후대응도시	5,876	2,876	1,656	1,344	-	2025	2023	100
용자기연반규양조	2,000	187	1,075	625	-	2025	2022	63.1
순매조찰립군시순화형	5,006	1,605	1,622	353	-	2025	2021	95
장규류명기능선	2,400	-	2,400	-	-	2024	2021	100
발클고효미생물산도화사	4,600	3,350	650	600	-	2025	2020	50
마공지식산업센터	23,305	7,967	900	9,078	5,360	2025	2022	30
순창군복합트레이더센터	5,000	-	300	900	3,800	2026	2023	3
유등실내다목적구장	3,284	-	-	644	2,560	2026	2020	15

## 9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	농촌유학 거주시설 조성사업	담당자	행정과 박효미(☎650-1241)																														
<p><b>□ 사업목적 및 필요성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌유학을 통해서 지역교육과 문화의 중심지인 지역학교 활성화로 작은 학교 폐교 및 지역소멸 위기를 극복하고 도시와 농촌의 상생발전 도모</li> <li>○ 농촌유학 확대을 위해 가족체류형 거주시설을 조성하여 농촌유학 가정에 안정적이고 쾌적한 주거시설 제공하고자 함</li> </ul> <p><b>□ 사업개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023년 ~ 2025년</li> <li>○ 위 치 : 2개소(인계면 갑동리 12, 팔덕면 용산리 353-17)</li> <li>○ 규 모 : 단독주택(12동, 커뮤니티센터 1동), 다세대주택 1동(4층, 8세대)</li> </ul> <p><b>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 5,798백만원</li> </ul> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>5,798</td> <td>136</td> <td>3,435</td> <td>2,227</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>1,500</td> <td>26</td> <td>944</td> <td>530</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>4,298</td> <td>110</td> <td>2,491</td> <td>1,697</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 59.2%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('24. 5.) 팔덕면 농촌유학 가족체류형 거주시설 건축공사 착공</li> <li>○ ('24. 7.) 인계면 농촌유학 가족체류형 거주시설 건축공사 착공</li> </ul> <p><b>□ 향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ('24. 3.) 농촌유학 가족체류형 거주시설(인계면·팔덕면) 준공</li> </ul> <p><b>□ 사업변경 내역(해당시)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업규모 : 인계면 (당초) 14세대 ⇨ (변경) 12세대, 팔덕면 (당초) 12세대 ⇨ (변경) 8세대</li> <li>○ 총사업비 : (당초) 5,500백만원 ⇨ (변경) 5,798백만원</li> </ul>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	5,798	136	3,435	2,227	-	시 도 비	1,500	26	944	530	-	시군구비	4,298	110	2,491	1,697	-
구 분	계	집행액		향후 소요액																													
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																												
계	5,798	136	3,435	2,227	-																												
시 도 비	1,500	26	944	530	-																												
시군구비	4,298	110	2,491	1,697	-																												

사업명	농촌유학 거주시설 조성사업(적성면)	담당자	행정과 박효미(☎650-1241)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌유학을 통해서 지역교육과 문화의 중심지인 지역학교 활성화로 작은 학교 폐교 및 지역소멸 위기를 극복하고 도시와 농촌의 상생발전 도모
- 농촌유학 확대을 위해 가족채류형 거주시설을 조성하여 농촌유학 가정에 안정적이고 쾌적한 주거시설 제공하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 적성면 고원리 302-2
- 규 모 : 다세대주택 4동(듀플렉스, 복층형태 8세대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	3,000	-	110	2,890	-
시군구비	3,000	-	110	2,890	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 3.6%)

- ('24. 8.) 농촌유학 거주시설 조성사업(적성면) 설계용역 완료
- ('24. 12.) 농촌유학 거주시설 조성사업(적성면) 일상감사 및 인허가 완료

향후계획

- ('25. 1.) 농촌유학 거주시설 조성사업(적성면) 공사발주 추진

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 : (당초) 9세대 ⇨ (변경) 8세대

사업명	순창군 보훈회관 건립	담당자	주민복지과 강하성(☎650-1251)
-----	-------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 현재 순창군 보훈회관은 노후화(1984년 준공)되고 장소가 매우 협소하여 (54.54㎡) 열악한 상태로, 국가유공자 및 유족의 여가선용을 위한 공간, 단체 사무실 등 모든 보훈단체가 함께 사용이 가능한 회관 건립 필요

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 464-4번지 일원
- 규 모 : 연면적 486.16㎡ (지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,572		548	147	1,877
국 비	500				500
시 도 비	500				500
시군구비	1,572		548	147	877

추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

- ('22. 8.) 순창군 보훈회관 건립 사업 추진 계획 수립
- ('22. 12.) 공유재산 관리계획, 지방재정투자심사 승인
- ('23. 4.) 설계용역비 87백만원 1회 추경 편성
- ('23. 8.) 건립 부지 매입 및 소유권 이전 완료(548백만원)
- ('24. 3.) '25년도 국가보훈부 지방보훈회관 건립 사업계획 제출
- ('24. 5.) 기본 및 실시설계용역 착수
- ('24. 6.) 시설비 504백만원 1회 추경 추가 편성
- ('24. 9.) '25년도 국가보훈부 보훈회관 건립사업 선정(국도비 1,000백만원 확보)
- ('24. 11.) 기본 및 실시설계용역 완료

향후계획

- ('25. 6.) 착공 예정
- ('26. 6.) 준공 예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	설랜드 특화 건강증진형 종합 체육관 건립사업	담당자	건강장수과 정찬홍(☎650-1536)
-----	-----------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민과 방문객들의 건강증진 및 심신단련과 컨벤션 기능을 포함한 다목적 공간 구축으로 설랜드 운영 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.(5년)
- 위 치 : 전북 순창군 인계면 쌍암리 716-3 일원
- 규 모 : 연면적 1,183m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,570 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,570	202	615	1,691	3,062
국비(기금)	1,200	157	77	445	521
도 비	1,185	2	498	-	685
군 비	3,073	43	40	1,134	1,856
기타(군특)	112	-	-	112	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

- 실시설계용역 완료 : '23. 11.
- 다목적체육관 사업 착공 : '24. 1.

향후계획

- 다목적체육관 사업 준공 : '25. 11.
- 다목적체육관 운영 : '25. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	순창 공설추모공원 조성사업	담당자	건강장수과 김민수(☎650-1542)
-----	----------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 순창군내 선진 장사시설(추모공원 등)이 전무하여 군민 다수가 타지역 장사시설을 이용해야 하는 불편을 겪고 있음. 이에 친자연적인 장사시설을 설치하여 화장 문화의 정착과 변화하는 장사정책에 효과적으로 대응하고 군민들의 타지역 장사시설 이용 불편으로 인한 시간적·경제적 불편 해소 등 군민복지 증진에 기여하고자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)
- 위 치 : 전북특별자치도 순창군 풍산면 금곡리 14번지 일원
- 규 모 : 총 36,720㎡  
- 자연장지(3,300기), 봉안당(6,000기), 관리사무소, 기반시설 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,665백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,665	2,115	2,115	400	7,150
국 비	2,023				2,023
시 도 비	433				433
시군구비	7,209	2,115	2,115	400	4,694

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- ('23. 12.) 공설추모공원 조성 사업부지 매입 완료(15필지)
- ('24. 5.) 공설추모공원 토목 실시설계 용역 착수(~'24. 12. 8.)
- ('24. 7.) 2024년 정기 2차 지방재정투자심사(도심사) 완료
- ('25. 1.) 군관리계획 결정(변경) 완료 및 지형도면 고시
- ('25. 3. ~ 5.) 교통·환경·재해영향평가 및 실시계획인가 완료
- ('25. 7.) 공설추모공원 자연장지 및 기반시설(토목) 공사 착공

**□ 향후계획**

- ('25. 7.) 공설추모공원 건축(봉안당) 실시설계용역 추진
- ('26. 3.) 공설추모공원 건축 공사 착공
- ('26. 7.) 공설추모공원 토목 공사 완료
- ('26. 12.) 공설추모공원 조성사업(건축, 토목) 완료

**□ 사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	청년문화센터 조성사업	담당자	인구정책과 최은석 (☎650-1587)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역사회 청년들이 모여 활동하고, 청년뿐만 아니라 지역 주민 모두가 지역사회 구성원으로서 다양한 관계를 맺고 소통할 수 있는 공간으로 이용하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2021~2024년
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 72-1(교성2길 25)
- 규 모

층수	공간명	면적(m <sup>2</sup> )	주요용도	비고
1	다목적실	69	교육, 회의 공간	30명내외
	방음실	30	악기연습, (Youtube)방송, 라이브커머스	
	커뮤니티홀	54	주민 쉼터	
	사무실	56	인구정책과(과장, 인구정책팀)	4명
2	동아리방	23	소모임, 동아리활동 공간	10명내외
	소회의실	31	교육, 회의, 모임 공간	15명내외
	북카페	103	도서 비치, 쉼터 공간	
	사무실	52	인구정책과(청년정책·도농교류팀)	6명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,156 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,156	1,455	701	-	-
국 비	502	462	40	-	-
시군구비	1,654	993	661	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('22. 3.) 설계용역 추진 및 공사 추진
- ('22. 8. 26.) 재정투자심사(자체) 완료
- ('22. 12.~ '24. 4.) 건축공사 착공 및 공사 추진
- ('24. 5. 17.) 준공검사
- ('24. 6. 12.) 건축물 사용승인
- ('24. 7. 18.) 개관 및 센터운영 시작

□ 향후계획

- (연중) 청년문화센터 운영

사업명	섬진강 먹거리 관광체험존 조성	담당자	문화관광과 이동훈(☎650-1632)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 채계산 출렁다리, 용굴산 하늘길 등 인근 관광지 방문객에게 지역 특산품을 이용한 먹거리 제공 여건을 마련하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025(5년)
- 위 치 : 순창군 적성면 고원리 1130번지 일원
- 규 모 : 건축물 1동(456.33㎡), 주차장, 쉼터 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	1,116	1,168	716	
국 비					
시 도 비	1,500	117	675	708	
시군구비	1,500	999	493	8	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- ('20. 3.~9.) 기본계획 수립용역 추진
- ('21. 3.~ 22. 12.) 실시설계용역 추진
- ('22. 12.) 섬진강 먹거리 관광체험존 조성사업(1차분) 착공
- ('23. 5.~11.) 설계변경 용역 추진
- ('23. 10.) 건축허가 및 1차분 공사 재착공
- ('24. 8~10.) 관리 조례 제정
- ('24. 11.) 1차분 공사, 통신, 전기, 소방공사 준공
- ('24. 12.) 2차분 공사 착공

향후계획

- ('25. 8.) 섬진강 먹거리 관광체험존 조성사업(2차분) 준공
- ('25. 8.~'25. 9.) BF본인증 및 건축인허가 완료, 감정평가 실시
- ('25. 10.~) 운영자 선정 및 시설운영

사업명	추령권 관광자원화 조성	담당자	문화관광과 이동훈(☎650-1632)
-----	--------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 서부권 추령천 지역의 지리·지형적 자원을 활용한 관광자원개발로 지역 경제 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 복흥면 농암리 ~ 쌍치면 둔전리 지내
- 규 모 : 추령천 자전거길 조성 11.8km, 성주봉 등산로 정비 1.3km

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	131	248	2,021	1,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	100	1000	900
시군구비	2,500	131	148	1,021	900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- ('20. 6.) 순창 서부권 관광자원개발 기본계획 수립
- ('22. 8.) 추령권 관광자원화 사업 공유재산심의 완료
- ('23. 3.~ 9.) 추령권 관광자원화 사업 실시설계용역 착수 및 준공
- ('24. 4. ~ 7.) 1차분공사 추진
- ('25. 3.) 2차분공사 착공

**□ 향후계획**

- ('26. 3.) 2차분공사 준공
- ('26. 4.~ 12.) 잔여분 공사 추진

사업명	강천산 힐링 오솔길 조성사업	담당자	문화관광과 노기근(☎650-1634)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강천산 군립공원과 순창 강천힐링스파 등을 연계하는 관광인프라 구축 사업을 통해 체험·체류형 관광객 유치도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 산219-1, 구림면 금천리 산79일원
- 규 모 : 강천산 힐링 오솔길 2.3km, 쉼터 1식, 호정소 둘레길 1.5km, 쉼터 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	73	967	2,160	1,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	58	542	1,000	900
시군구비	2,500	15	425	1,160	900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- (‘20. 11.) 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 완료
- (‘23. 2.~‘24. 2.) 강천산 힐링 오솔길 실시설계 용역 추진
- (‘23. 8.) 공유재산관리계획 승인 - 호정소 구간
- (‘23. 9.~ 11.) 사업계획 변경승인(팔덕제 → 팔덕제, 호정소)
- (‘24. 5.~10.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(1차분) 공사 추진
- (‘25. 3.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(2차분) 공사 착공

□ 향후계획

- (‘25. 10.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(2차분) 공사 준공
- (‘26. 3.~12.) 잔여분 사업 추진

사업명	향토회관 리모델링사업	담당자	문화관광과 안두원(☎650-1626)
-----	-------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 향토회관(1997년 준공)을 리모델링하여 각종 공연 및 다양한 문화행사 공간 제공으로 군민문화 복지에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023~2025
- 위 치 : 순창군 순창읍 장류로 407-11
- 규 모 : 연면적 1,414m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계		3,400	75	159	3,166
특별교부세	700	700			700
시군조정교부금	1,000	1,000			1,000
군비	1,700	1,700	75	159	1,466

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- ('25. 6.) 향토회관 전기, 통신, 소방 등 분야별 착수
- (~'25.7.) 공사 진행 중 (공정률 : 전체공종 30%, 건축철거 진행중 60%)

향후계획

- ('25.12.) 향토회관 리모델링사업 공사 완료

사업명	양지천 주변 대체 공영 주차장 조성사업	담당자	경제교통과 임현정(☎650-1348)
-----	--------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 경천~양지천 개발 사업 추진에 따라 양지천 둔치 주차장을 대체할 공영 주차장 필요

사업개요

- 기 간 : 2024년 1월 ~ 2026년 12월(3년)
- 위 치 : 순창읍 남계린 346-5번지 일원
- 규 모 : 3,643.2㎡, 타워형1층 2단  
주차대수 150면(1층 100대, 2층 50대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,500	-	1,500	1,300	4,700
국 비					
시 도 비	3,750	-		1,300	2,450
시군구비	3,750	-	1,500	0	2,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('23. 10.) 순창군 공유재산관리계획 승인
- ('23. 12.) 전북도 지방재정투자심사 의결 및 감정평가 실시
- ('24. 02.) 손실보상 1차 확정
- ('24. 03.~12.) 토지보상 추진(5명 7필지)
- ('24. 03.~04.)재감정평가 추진(9명 16필지)

향후계획

- ('25. 08.) 타워형 주차장 설치를 위한 타시군 벤치마킹 실시
- ('25. 08.) 대진샷시 및 웰빙아파트 주변 기본 및 실시설계 용역 발주
- ('26. 01.) 대진샷시 및 웰빙아파트 주변 공사 착공

사업명	공영주차장 조성사업	담당자	경제교통과 임현정(☎650-1348)
-----	------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창읍 내 불법주정차로 인하여 교통소통 저해 및 주민 불편사항이 과증됨에 따라 공영주차장을 건립하여 주민생활 편의 및 주차환경 개선 필요

사업개요

- 기 간 : 2023년 1월 ~ 2026년 12월
- 위 치 : 순창읍 순화리
- 규 모 : 7,407.3㎡, 주차대수 217면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500		1,000	2,110	2,390
국 비					
시 도 비	1,100		500		600
시군구비	4,400		500	2,110	1,790
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 영신빌라앞, 택시도로대기옆, 중앙회관, 사정마을회관 옆, 충신당 폴하우스 앞, 영신빌라 나동 앞, 군청후문 건너편 주차장 공사 완료
- 순창택시 인근, 재향군인회 인근, 옥천4마을회관 인근 토지 매입 완료

향후계획

- ('25. 08.) 기본 및 실시설계 용역 발주
- ('25. 10.) 공사 착공

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비(당초 5,500백만원 / 현재 6,773백만원)
- 사업기간(당초 '23년~'24년 / 현재 '23년~'26년)

사업명	경천·양지천 수변 종합개발사업	담당자	건설과 송원준(☎650-1825)
-----	------------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 경천과 양지천을 친환경 관광거점으로 탈바꿈하여 지역문화 재생 및 가족 단위 인구 유입을 유도하고, 순창군 도시재생의 중심축으로 재정립하여 순창읍 중심상권 활성화 등 지역경제 신(新)성장 동력기반 마련

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023~2026
- 위 치 : 순창읍 경천·양지천 일원
- 규 모 : 음악분수 1식, 산책로 꽃길 L=4.0km, 합류부 두물머리 공원 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 15,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,300			415	14,885
국 비					
시 도 비	11,500			311	11,189
시군구비	3,800			104	3,696
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11.2%)**

- (`23.12.~`25.5.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 실시설계 용역 완료
- (`25.6.~`26.12.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 추진

**□ 향후계획**

- (`25.7.~12.) 제방 법면 조경석 쌓기 / 법면 성토 및 꽃잔디 식재(10월)  
산책로 주변 성토 및 수선화, 튜립 식재(11월)
- (`25.7.~`26.3.) 경천·양지천 합류부 두물머리 공원 조성(바닥분수, 화원 등)
- (`25.8.~`26.3.) 경천 음악분수대 조성(55m\*11m)
- (`26.1.~12.) 제방 법면 조경석 쌓기 및 성토 / 산책로 주변 성토(3월)  
옥천교~순창교 도보구간 수국 식재(4~5월)  
제방 법면 꽃잔디 식재(10월), 산책로 수선화, 튜립 식재(11월)

사업명	현포교 위험교량 재가설 공사	담당자	건설과 김다미(☎650-1826)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 동계 소재지를 연결하는 중요한 교량으로 차량 통행이 많으나 시설물 정밀 안전점검 결과 E등급 재난위험시설로 진단되어 재가설 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 2025. 5.
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리
- 규 모 : 위험교량 재가설 1식(L=32m, B=9.0m), 하천개수 L=325m, 진입도로 개설 L=300m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	1,853	1,761	386	-
국 비	1,000	1,000	-	-	-
시 도 비	1,000	239	761	-	-
시군구비	2,000	614	1,000	386	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- (2020. 10. 19 ~ 2021. 12. 23) 실시설계용역
- (2022. 12. 26) 공사 착공
- (2023. 5. ~ 10.) 편입토지 손실보상금 확정 및 보상금 지급 완료
- (2023. 11. ~) 공사 추진

향후계획

- (~ 2025. 5.) 공사 추진 및 완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	인계 심초(군도21호선) 도로확포장공사	담당자	건설과 김다미(☎650-1826)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 21호선 도로폭 미확보 구간에 대한 사업추진으로 교통사고 위험 해소 및 도로 이용 주민들의 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 순창군 인계면 심초리 일원(국도27호선 ~ 심초마을)
- 규 모 : 도로확포장(L=1.16km, B=9.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,800	-	-	1,605	5,012
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,800	59	112	1,605	5,012
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- (2023. 6.) 실시설계용역 추진
- (2023. 8.) 노선(선형) 계획(안) 주민설명회 개최
- (2023. 10.) 지반조사 용역 완료
- (2024. 10.) 소규모 재해/환경영향평가 용역 완료
- (2024. 11. ~) 도로구역 결정(변경) 추진

향후계획

- (2025. 3. ~) 감정평가 및 보상협의 추진
- (2025. 9.) 공사 발주

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	북흥면 공공임대주택 건립	담당자	농촌활력과 김은혜(☎650-1767)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거주지 마련에 어려움을 겪는 청년, 신혼부부, 다자녀 등에게 공공주택 공급

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 북흥면 정산리 319-7 등 3필지(3,173㎡)
- 규 모 : 연립주택 1동(지상4층/연면적 1,327.48㎡, 20세대, 주차 36대)  
- 공급세대수 : 총 20세대(19평형 12세대, 13평형 8세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,789백만원(소멸기금)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,789	-	748	1,763	2,278
시 도 비 (소멸기금)	789	-	-	58	731
기 타 (소멸기금)	4,000	-	748	1,705	1,547

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- ('22. 12.) 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의 완료
- ('23. 3.) 사업부지 매입(총 3필지)
- ('23. 3. ~ 12.) 설계용역 진행
- ('23. 6.) 전북도 소멸기금 광역분 789백만원 확보
- ('23. 10. ~ '23. 12.) 건축인허가 및 원가심사, 설계용역 완료
- ('24. 1. 8.) 북흥면 공공임대주택 건립 공사 착공  
- ('24. 12.) 입주민 거주환경 개선 및 건축물 유지관리 편의를 위한 설계변경

□ 향후계획

- ('25. 3.~) 북흥면 공공임대주택 입주자 모집
- ('25. 5.) 북흥면 공공임대주택 건립 공사 완료
- ('25. 7.) 북흥면 공공임대주택 입주 개시

□ 사업변경 내역(해당시)

- 당초 투자심사 대비 총사업비 674백만원 증가 및 사업기간 연장

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 숲을 활용하여 미세먼지를 흡착·흡수할 수 있도록 발생원 및 생활권 주변에 미세먼지 차단숲을 조성하여 쾌적한 산림경관 창출
- 온실가스 흡수, 도시열섬 완화, 미세먼지 저감 등 다양한 기능의 최적 발휘를 위한 도시숲의 체계적 조성 및 생태적 관리 강화

□ 사업개요

- 기간 : 2021. ~ 2025.
- 위치 : 순창군 주요 도로변(광주-대구고속도로, 국도 24호 등)
- 규모 : 6ha 이상(유휴 녹지, 사면 등)

사업개요	사업량	담당자 연락처
2024년도 (2개 사업)	미세먼지 저감수종 2,619주 식재, (2ha 이상)	김진현 (063-650-1923)
2024년 국도 27호변 기후대응 도시숲 조성사업	소나무외 3종 1,420주 식재	
2024년 광주대구고속도로변 기후대응 도시숲 조성사업	소나무외 2종 1,199주 식재	

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,300	1,800	1,000	2,000	1,500
국 비	3,150	900	500	1,000	750
시군구비	3,150	900	500	1,000	750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ( `24. 2. ~ 4월) 실시설계 용역
- ( `24. 4. ~ 6월) 남원국토관리사무소 도로점용 협의
- ( `24. 6. ~ 12월) 사업 추진 및 완료

□ 향후계획

- ( `25. 1. ~ 3월) 실시설계 용역
- ( `25. 3. ~ 5월) 원가심사, 일상감사
- ( `25. 5. ~ 6월) 남원국토관리사무소 도로점용 협의
- ( `25. 6. ~ 12월) 사업 추진 및 완료

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 사업변경 내역

○ 2024년(2개사업)

- 사업명 : 2024년 국도 27호변 기후대응 도시숲 조성사업

구분	사업비(천원)			비고
	당초	변경	증감	
순공사비	625,831,976	690,687,051	64,855,075	
제경비 등	123,714,024	133,640,949	9,926,925	
도급액	746,546,000	824,328,000	74,782,000	
관급자재대	-	-	-	
총사업비	749,546,000	824,328,000	74,782,000	천원미만 절사

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
수목 제거	B10	주	73	65	△8	
	B20	주	47	41	△6	
잡관목제거	-	m <sup>2</sup>	20,196	19,623	△573	
예초	-	m <sup>2</sup>	19,480	18,908	△572	

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
대왕참나무	H4.0xR12	주	119	122	3	
이팝나무	H3.0xR8	주	247	-	△247	
	H3.5xR10	주	455	147	△308	
	H3.5xR12	주	308	207	△101	
	H4.0xR15	주	-	94	94	
칠자화	H2.5xR8	주	228	0	△228	
	H3.5xR12	주	0	195	195	
소나무	H2.5xR8	주	176	-	△176	
	H3.0xR10	주	-	25	25	
	H5.5xR12	주	-	362	362	
화살나무	H1.0xW0.6	주	-	340	340	
토양보습제		kg	350	440	90	
유기질비료		kg	19,920	21,045	1,125	
수목지주대	Φ40×1,500×3	조	1,124	190	△934	
	Φ60×1,800×3	조	427	980	553	
마사토		m <sup>3</sup>	775	-	△775	
관수	인력-B10cm 미만	주	669	18	△651	
	인력-B10~20cm 미만	주	882	1,152	270	
폐기물처리		t	28	25	△3	

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 사업변경 내역

○ 2024년(2개사업)

- 사업명 : 2024년 광주대구고속도로변 기후대응 도시숲 조성사업

구분	사업비(천원)			비고
	당초	변경	증감	
순공사비	520,977,473	566,623,659	70,354,000	
제경비 등	187,387,527	212,095,341	45,646,186	
도금액	708,365,000	778,719,000	24,707,814	
관급자재대	-	-	-	
총사업비	708,365,000	778,719,000	70,354,000	

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
수목 제거	B10	주	338	136	△202	
	B20	주	76	30	△46	
	B30	주	12	2	△10	
잡관목제거	-	m <sup>2</sup>	43,539	23,047	△20,492	
예초	-	m <sup>2</sup>	33,883	17,877	△16,006	

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
메타세콰이 어	H5.5xB15	주	117	70	△47	
이팝 나무	H3.0xR8	주	119	-	△119	
	H3.5xR10	주	281	188	△93	
	H3.5xR12	주	307	162	△145	
	H4.0xR15	주	-	162	162	
소나무	H2.5xW10 xR8	주	375	-	△375	
소나무	H3.5xW15 xR12	주	-	253	253	
팽나무	H3.5xR12	주	-	103	70	
팽나무	H4.0xR15	주	-	62	62	
화살나무	H1.0xW0.6	주	-	2,309	2,309	
남천	H1.0xW0.6	주	-	200	2,309	
토양보습제		kg	361	286	△75	
유기질비료		kg	16,100	13,745	△2,355	
수목지주대	Φ40×1,50 0×3	조	775	111	△664	
수목지주대	Φ60×1,80 0×3	조	424	768	344	
수목지주대	Φ60×2,70 0×3	조	-	70	70	
마사토		m <sup>3</sup>	672	80	△592	
관수	인력-B10 ~20cm 미만	주	705	949	244	
폐기물처리		t	67	22	45	

사업명	용평산 자연휴양림 기반조성	담당자	산림공원과 임석완(☎650-5662)
-----	----------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 장군목 생태탐방도로 개설로 기존 화장실이 철거되며, 관광객 증가에 대응하고자 공중화장실 신축, 부대 주차장 및 광장 등 섬진강 연계 치유문화 체험 기반시설을 확충하고자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산 101-1번지
- 규 모 : 12,000㎡(공중화장실 1동, 주차장 겸용 광장 2개소)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계					
기타 (지방소멸대 응기금)	2,000	187	1,075	625	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63.1%)**

- '23. 6. 실시설계 용역 착수
- '24. 3. 공중화장실 BF 예비인증 취득
- '24. 4. 실시설계 용역 완료
- '24. 5. 휴양림 및 치유의 숲 조성계획 변경 승인
- '24. 6. 공사 착공

**□ 향후계획**

- '25. 8. 공사완료
- '25. 9. 공중화장실 BF 본인증 취득

사업명	순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업	담당자	환경위생과 유길성(☎650-1731)
-----	----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 매립폐기물(3·4단계)을 굴착·선별 처리하여 매립 가능용량을 확보하고 매립장 사용기한을 연장

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2025. 5.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 월곡로 160(쓰레기위생매립장)
- 규 모 : 매립폐기물 굴착·선별·소각 처리(63,111m<sup>3</sup>), 매립지 재조성(78,965m<sup>3</sup>)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,006	1,605	1,623	353	0
국 비	2,325	573	466	268	0
시 도 비	500	263	152	85	0
시군구비	2,181	769	1,005	0	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(공사 시행중, 진도 : 95%)

- 기본 및 실시설계 용역 시행, 환경부 재원협의를 : '21. 06월 ~ '22. 06월
- 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업(1차분) 준공 : '24. 1월
- 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업(2차분) 착공 : '24. 1월 ~

□ 향후계획

- 선별·굴착 가연성폐기물 위탁처리(4차분) : ~ '25. 4월
- 차수시설 보수 및 도로 조성 및 공사 준공 : '24. 12월 ~ '25. 5월

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : 선별폐기물 소운반 및 위생매립장 조성공 설계변경
  - 기존 : 선별폐기물 소운반(27,801m<sup>3</sup>), 차수재 설치(7,807m<sup>3</sup>)
  - 변경 : 선별폐기물 소운반(35,550m<sup>3</sup>), 차수재 보수(5,400m<sup>3</sup>)

사업명	장류 기능성 규명 사업	담당자	장류산업사업소 이미연(☎650-5472)
-----	--------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 장류의 우수 기능성에 대한 과학적 규명 등을 통하여 전통 발효식품 소비 확대 및 글로벌 식품으로 성장 기반 마련
- 전통장류에 대한 긍정적 시각 및 부정적 시각에 대한 소비자 인식 개선을 위한 과학적 근거 자료 마련 필요

사업개요

- 기 간 : 2024. 1 ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전라북도 중심 전국 대상
- 규 모 : 전통장류 등 안전성 DB 구축 : 240건  
전통장류 등 기능성 DB 구축 : 15건  
논문 발표 및 특허 : 5건 이상

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	0	2,400	0	0
국 비	1,200	0	1,200	0	0
시 도 비	360	0	360	0	0
시군구비	840	0	840	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업계획서 접수 및 협약체결 : 2024. 4월
- 장류 안전성 모니터링 분석(314건) : 2024. 5월
- 장류 우수 기능성 규명(세포·동물·인체 효능평가) : 2024. 12월
- 논문 투고 및 게재(8건) : 2024. 12월

향후계획

- 2025년도 사업추진계획 수립 및 공모 평가 : 2025. 3월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창 발효·미생물산업 클러스터 고도화사업	담당자	장류산업사업소 최민호(☎650-5431)
-----	------------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전통식품의 산업의 기반인 발효기술에 산업적 융복합화로 미생물산업 확장 필요
- 미생물관련 기반조성시설을 활용하여 미생물산업의 고부가가치화, 기업 지원 및 창업 등을 통한 미생물산업 거점지역으로 자리매김

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년 (5년)
- 위 치 : 순창군
- 사업내용 : 발효소스리빙랩 사업, 발효미생물산업 기술혁신 강화사업, 발효춘부 육성, 발효아카데미운영, 무형문화유산 산업관광상품화 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,600	3,350	650	600	-
국 비	2,300	1,675	325	300	-
시 도 비	1,150	838	163	150	-
시군구비	1,150	838	163	150	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 발효소스리빙랩 : HACCP 인증 취득(케이푸드존), 소스관련 제품개발 지원(12종)
- 발효미생물산업 기술혁신 강화사업 : 종균개발 및 상품화 7건, 특허등록 1건, 현장적용실증평가 3건
- 발효춘부 육성 : 소스창업육성, 음식관광창업육성관련 교육·컨설팅·음식개발 등
- 발효아카데미 운영 : 발효미생물프로젝트, 발효쿠킹클래스, 편도슨트(발효과학해설사)
- 무형문화유산(장담그기) 산업관광 상품화 사업 : 전통장문화학교운영(154회), 도시민 장독대 분양 (62구좌, 114명)
- 장독대공원 조성 : 장독대공원 조성 장소확정, 기본계획 추진

□ 향후계획

- 장독대공원 조성 추진
- 발효소스관련 제품개발 및 사업화, 종균개발 및 상품화, 음식관광 창업육성
- 발효아카데미 운영, 전통장문화학교 운영, 발효미생물관련 캐릭터활용, 관광상품화 추진
- 순창장류사업 고도화 사업 시행

사업명	마이크로바이옴 공공임대형 지식산업센터 건립	담당자	장류산업사업소 조동진(☎650-5433)
-----	----------------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 마이크로바이옴 관련 기업에 대한 패키지지원과 비즈니스 환경 조성으로 관련 산업·지역 제조업 육성 및 양질의 청년 일자리 창출을 통한 정주여건 개선에 기여

□ 사업개요

- 위치 : 순창읍 백산리 805번지 일원(장류특구 내)
- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 총23,305백만원(균특 10,755(46%), 도비 1,690(7%), 군비 6,760(29%), 대 4,100(18%)
  - 지식산업센터 신축 : 15,605백만원(균특 10,755, 군비 4,850)
  - 진흥원 리모델링 : 7,700백만원(도비 1,690, 군비 1,910, 대 4,100)
- 사업내용 : 지식산업센터 신축, 미생물산업진흥원 리모델링
  - 신축: 제조시설(공장)·연구·판매공간, 연면적 약6,800㎡(지상 4층)
  - 리모델링: 기숙형 비즈니스센터 구축(기숙사 약 40실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,305백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	23,305	600	7,367	900	14,438
국비	10,755	600	6,500	-	3,755
도비	1,690	100	867	-	723
군비	6,760	-	-	400	6,360
지방소멸 대응기금	4,100	-	-	500	3,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- ('21.6월) 타당성조사 및 기본계획 수립
- ('21.12월) 공모사업선정[중소벤처기업부 지역기업육성과-1435(2021.12.14.)호]
- ('22.2월) 전라북도 지방재정투자심사 승인(사업비 190억원, 조건부)

사업명	마이크로바이옴 공공임대형 지식산업센터 건립	담당자	장류산업사업소 조동진(☎650-5433)
-----	----------------------------	-----	---------------------------

- ('22.9월) 총사업비 확정(중소벤처기업부)
  - 사업비(국비지원액) 19,205백만원(10,755백만원), 순창군 예비비(3,600백만원)에 리모델링 사업비 포함
- ('22.12월) 공유재산 관리계획 순창군의회 승인
  - 취득재산 건축물 1동, 추정가격 15,365백만원
- ('23.3월~8월) 추진부서 변경[경제교통과→장류산업사업소]
- ('23.5월~8월) 장류산업사업소 소관 업무 운영실태 점검[사업추진 중단]
- ('23.8월) 추진부서 변경에 따른 조례개정, 예산이체 등
- ('23.9월~'24.3월) 지식산업센터 신축 공공건축 건축기획 용역
  - ('23.12월) 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원)
  - ('24.3월) 순창군 공공건축심의위원회 건축기획 심의 완료
- ('23.11월) 진흥원 리모델링(기숙형 비즈니스센터 구축) 계획 군수님 보고
- ('23.12월~'24.5월) 진흥원 리모델링 공공건축 건축기획 용역
  - ('24.3월) 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원)
  - ('24.5월) 순창군 공공건축심의위원회 건축기획 심의 완료
- ('24.5월) 중소벤처기업부 국고보조 사업계획 변경 승인
- ('24.2월~9월) 장류특구, 지구단위계획 변경 용역
- ('24.3월~6월) 지식산업센터 신축 건축설계 제안공모
- ('24.6월~) 지식산업센터 신축 건축설계 용역
- ('24.7월~11월) 기숙형 비즈니스센터 구축 건축설계 제안공모
- ('24.11월~) 기숙형 비즈니스센터 구축 건축설계

□ 향후계획

- ('25. 5.) 기숙형 비즈니스센터 구축 건축설계 용역 준공
- ('25. 6.) 지식산업센터 신축 건축설계 용역 준공
- ('25. 7.) 경제성(VE) 및 적절성검토(조달청)
- ('25. 7.) 시공단계 건설관리계획 수립·확정, 건설기술심의위원회 심의
- ('25. 8.) 신축 및 용도변경 인허가 완료, 공사 발주
- ('25.9.~'26. 8.) 진흥원 리모델링 공사
- ('25.9.~'26. 12.) 지식산업센터 신축 공사

사업명	순창군 복합트레이닝센터 건립사업	담당자	체육진흥사업소 김수진(☎650-5525)
-----	-------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 스포츠마케팅에 필수시설인 복합트레이닝센터를 건립하여 전지 훈련팀 및 국제·전국단위 스포츠대회 유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 244-2번지 일원(공설운동장 부지내)
- 규 모 : 복합트레이닝센터 신축 1동(지상3층, 연면적 1,000㎡이하)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 2,500) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000		300	900	3800
국 비					
시 도 비	2,500	0	150	450	2,500
시군구비	2,500	0	150	450	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- ('23. 10. 30.) '24년 체육진흥시설지원사업 선정(전라북도)
- ('23. 12.) 순창군 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 완료
- ('24. 8. 30.) 순창군 공공건축 심의 완료
- ('24. 10. 28.) 실시설계용역 착수
- ('24. 11. 21. ~ '25. 3. 12.) 군계획시설 실시계획 변경 용역 추진
- ('25. 3. 27.) 지반조사 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- ('25. 10.) 실시설계용역 완료 및 사업 착수
- ('26. 12.) 사업 완료

사업명	유등 실내 다목적구장 건립사업	담당자	체육진흥사업소 전경수(☎650-5528)
-----	------------------	-----	---------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역민의 스포츠 환경개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해  
  군민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 유등면 외이리 585-1번지 일원
- 규 모 : 실내다목적구장 신축(875m<sup>2</sup>), 부대시설 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,284백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,284	-	-	640	2,560
국 비	1,000	-	-	200	800
시 도 비	1,100	-	-	220	880
시군구비	1,184	-	-	236	948
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- ('22. 9.) 공유재산 관리계획 의회 승인 완료
- ('22. 12. ~ '24. 1.) 편입토지 손실보상 협의 및 보상금 지급  
  (총 7필지 중 5필지 매입 완료, 잔여 2개 필지 확보 불가로 대상지 변경 필요)
- ('24. 6.) 사업 대상지 변경 요청(유등면 ⇒ 체육진흥사업소)
- ('24. 11. 11.) 공유재산 관리계획(변경) 의회 의결 - 위치변경
- ('25. 2. 25.) 기반 조성사업(토목) 실시설계용역 착수
- ('25. 4. 9.) 실시설계용역(건축) 착수
- ('25. 4. 14.) 제로에너지 건축물 예비인증 및 BF 예비인증 용역 착수
- ('25. 5. 27.) 전기, 소방, 통신공사 실시설계 용역 착수
- ('25. 6. 20.) 지반조사 실시설계 용역 완료
- ('25. 6. 27.) 기반 조성사업(토목) 시행 및 관급자재 구입

**□ 향후계획**

- ('25. 7.) 기반조성 토목공사 착수
- ('25. 12.) 기반 조성 토목공사 완료
- ('26. 3.) 실시설계용역(건축·전기·소방·통신) 완료 및 건축공사 착수
- ('26. 12.) 건축공사 완료

**□ 사업변경 내역(해당시)**

- 사업위치 변경 (유등면 오교리 575-1번지 ⇒ 유등면 외이리 605-1번지)